

San Antonio Sacatepéquez, San Marcos.-
14 de enero de 2,022.-
Oficio No. 002-2,022.-

Licda. Luz Keila Gramajo
Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia
SEGEPLAN
Ciudad de Guatemala



Respetuosamente.



En forma cordial por este medio me dirijo a su persona augurándole éxitos en sus actividades administrativas al frente de tan importante cargo.

Seguidamente el objeto de la presente es para hacer entrega del Reporte de la Reprogramación, Modificación y Ejecución del POA correspondiente al **Tercer Cuatrimestre Del Ejercicio Fiscal 2021**. La cual contiene la información según la Plataforma del Sistema de Planes de Gobiernos Locales.

De igual manera va orientado según el Plan de Desarrollo Municipal y Ordenamiento Territorial (PDM-OT) y el Plan Nacional de Desarrollo K' atun Nuestra Guatemala 2032 y su relación con las Políticas Públicas y su implementación por medio de la Política General de Gobierno.

Por la atención a la presente, muy agradecido.

Atentamente,


Ing. Oscar Jonatán Pérez Cardona
Alcalde Municipal.-


Avance de Metas Físicas y Financieras Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2021

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ**

Fecha y Hora: 13/01/2022 12:53

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance Tercer Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
Eje Katun:	Bienestar para la gente															
Prioridad Nacional de Desarrollo:	Reducción de la pobreza y protección social															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Implementar sistemas y medidas de protección social para todos nacionalmente apropiadas, incluidos pisos, y para el año 2030 lograr una cobertura sustancial de los pobres y los vulnerables															
Adultos mayores atendidos en programas para beneficio de su calidad de vida.	Mes	Meta física	17384	17384	2	Ejecución física	2028	221.31	420	10138.34	12907.65	73.67%	12835.65	073.84%	73.67%	073.84%
		Meta financiera	14419902.20	14419902.20		Ejecución fina	1657183.5	614140	632000	4930347.4	7833671.04	54.33%	13861411.05	99.94%	54.33%	99.94%
APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA ALDEA SAN JOSÉ GRANADOS, CANTÓN LAS ESCOBAS, CASERIO SIETE TAMBORES, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. (Reprogramado)	Mes	Meta física	2	2	1	Ejecución física				0	0%		2	100%	0%	100%
		Meta financiera	54530	54530	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0%		54439	99.94%	0%	99.94%
APOYO CAMINO RURAL CON MATERIALES DE CONSTRUCCION ALDEA SANTO DOMINGO Y ALDEA SAN MIGUEL DE LOS ALTOS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. (Reprogramado)	Mes	Meta física	8	8	1	Ejecución física				0	0%		8	100%	0%	100%
		Meta financiera	25200	51200	2	Ejecución financiera	0	0	0	0	0%		50990	99.59%	0%	202.34%
APOYO CAMINO RURAL ALDEA SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro cubico	Meta física	195	195	0	Ejecución física				195	100%		195	100%	100%	100%
		Meta financiera	20700	20700	0	Ejecución financiera	0	0	0	18083.64	18083.64	87.36%	18083.64	87.36%	87.36%	87.36%
APOYO SERVICIOS PARA ELABORACION DISEÑO DE PROYECTO. MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EMPEDRADO CASERIO CANDHEGUA SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Documento	Meta física	1	1	0	Ejecución física		1			1	100%	1	100%	100%	100%
		Meta financiera	50000	54000	1	Ejecución financiera	0	54000	0	0	54000	100%	54000	100%	108%	108%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EMPEDRADO CON CARRILERAS DE CONCRETO SECTOR 1 ENTRADA AL BOQUERÓN, ALDEA SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ, SAN ANTONIO SAC., SAN MARCOS. (PROYECTO DE ARRASTRE 2,020)		Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	1199832	1199832	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	1199832	100%	0%	100%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EMPEDRADO CON CARR		Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%

Avance de Metas Físicas y Financieras

Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2021

Fecha y Hora: 13/01/2022 12:53

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ**

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance Ter. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al Ter. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al Ter. Cuatr. (Meta Vigente)	% de Avance Ter. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al Ter. Cuatr. (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EMPEDRADO CON CARRILERAS DE CONCRETO. CASERIO SAN FRANCISCO DE ALDEA SANTO DOMINGO. SAN A		Meta financiera	235096	235096	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	235096	100%	0%	100%
LEVANTAMIENTO SERVICIOS PARA DISEÑO DE PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EMPEDRADO ALDEA LA ASUNCIÓN POTRERILLOS. SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ. SAN MARCOS	Documento	Meta física	1	1	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
LEVANTAMIENTO SERVICIOS PARA DISEÑO DE PROYECTOS MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EMPEDRADO CASERIO LA FELICIDAD. SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ. SAN MARCOS	Documento	Meta financiera	45000	45000	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
CONSERVACIÓN CAMINO RURAL EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ. SAN MARCOS	Mes	Meta física	4	4	1	Ejecución física	1					25%	4	100%	25%	100%
APoyo CARRETERAS DE TERRACERIA MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ. SAN MARCOS	Mes	Meta financiera	90000	90000	1	Ejecución financiera	16562.07	0	0	0	16562.07	18.4%	38485.12	98.32%	18.4%	98.32%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL CAMPO ALDEA SANTA IRENE. SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ. SAN MARCOS	Metro lineal	Meta física	701	701	1	Ejecución física		217.31		483.89	701	100%	701	100%	0%	79.75%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CANDELARIA SIQUIVAL. SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ. SAN MARCOS	Metro lineal	Meta financiera	1695000	1695000	1	Ejecución financiera	0	525140	0	525140	1050280	61.96%	1050280	61.96%	61.96%	61.96%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CANDELARIA SIQUIVAL. SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ. SAN MARCOS	Metro lineal	Meta física	585	585	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO SECTOR LA CUESTA CASERIO VISTA HERMOSA. SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ. SAN MARCOS. (PROYECTO DE ARRASTRE 2,020)	Metro cuadrado	Meta financiera	2000000	2000000	1	Ejecución financiera					0	0%	249.05	92.24%	0%	92.24%
CONSERVACIÓN CALLE EN DOTACIÓN DE MATERIALES Y P	Metro cuadrado	Meta física	270	270	1	Ejecución física					0	0%	249759.40	85.28%	0%	100%
CONSERVACIÓN CALLE EN DOTACIÓN DE MATERIALES Y P	Metro cuadrado	Meta financiera	292893.80	292893.80	2	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	220	100%	100%	100%

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2021

Fecha y Hora: 13/01/2022 12:53

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ**

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
CONSERVACION CALLE EN DOTACION DE MATERIALES Y PAGO DE MANO DE OBRA SECTOR LOS RAMIREZ ALDEA S	Metro cuadrado	Meta financiera	35836	89460	2	Ejecución financiera	0	0	0	89460	89460	100%	89460	100%	249.64%	249.64%
MEJORAMIENTO CALLE CON MURO DE CONTENCION, HACIA EL TEMPLO MINERVA SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro cubico	Meta fisica	25	25	1	Ejecución física					0	0%	25	100%	0%	100%
		Meta financiera	20000	35836	2	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	35808	99.92%	0%	179.04%
ELABORACION DISEÑO DE PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EMPEDRADO CON CARRILERAS DE PAVIMENTO SECTOR CENTRO LABOR SAN FELIPE, ALDEA SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	Documento	Meta fisica	1	1	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	45000	45000	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EMPEDRADO CON CARRILERAS DE CONCRETO SECTOR LOS LÓPEZ, ALDEA SAN MIGUEL DE LOS ALTOS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. (PROYECTO DE ARRASTRE 2,020)	Metro cuadrado	Meta fisica	534	534	1	Ejecución física					0	0%	534	100%	0%	100%
		Meta financiera	201967	201967	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	201967	100%	0%	100%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EMPEDRADO CON CARRILERAS DE CONCRETO MAS CAMBIO DE TUBERIA SISTEMA DE DRENAJE SECTOR EL CEMENTERIO ALDEA SANTA RITA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. (PROYECTO DE ARRASTRE 2,020)	Metro lineal	Meta fisica	203	203	1	Ejecución física					0	0%	202.70	99.85%	0%	99.85%
		Meta financiera	378770	547421	2	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	547421	100%	0%	144.53%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EMPEDRADO CON CARRILERAS DE PAVIMENTO SECTOR LA JOYA ALDEA SANTA ROSA DE LIMA, SAN ANTONIO SAC., SAN MARCOS. (PROYECTO DE ARRASTRE 2,020)	Metro cuadrado	Meta fisica	2682	2682	1	Ejecución física					0	0%	2682	100%	0%	100%
		Meta financiera	1062000	1062000	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	1062000	100%	0%	100%

Avance de Metas Físicas y Financieras

Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2021

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ

Fecha y Hora: 13/01/2022 12:53

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EMPEDRADO CON CARRILERAS DE PAVIMENTO EN 3RA CALLE, ALDEA CANDELARIA SKIUNVAL SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. (PROYECTO DE ARRASTRE 2,020)	Metro cuadrado	Meta física	2174	2174	2	Ejecución física					0	0%	1739.20	80%	0%	80%
		Meta financiera	849884.75	849884.75	3	Ejecución financiera	220740	0	0	0	220740	25.97%	849000	99.9%	25.97%	99.9%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO SECTOR LOS LÓPEZ ALDEA LAS BARRANCAS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. (PROYECTO DE ARRASTRE 2,020)	Metro lineal	Meta física	258	258	1	Ejecución física					0	0%	256.50	99.42%	0%	99.42%
		Meta financiera	238118	238118	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	238118	100%	0%	100%
MEJORAMIENTO CALLE CASERÍO LA FELICIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. (PROYECTO DE ARRASTRE 2,020)	Metro lineal	Meta física	180	180	1	Ejecución física					0	0%	180	100%	0%	100%
		Meta financiera	379371	379371	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	371371	97.89%	0%	97.89%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO DE LA CASA DE JESÚS LÓPEZ HACIA EL CAMPO DE FUTBOL ALDEA SAN ISIDRO IXCOLOCHIL, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. (PROYECTO DE ARRASTRE 2,020)	Metro cuadrado	Meta física	2752	2752	1	Ejecución física					0	0%	2752	100%	0%	100%
		Meta financiera	755000	755000	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	745000	98.68%	0%	98.68%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO SECTOR LA MONTAÑA ALDEA SAN JOSÉ GRANADOS SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. (PROYECTO DE ARRASTRE 2,020)	Metro cuadrado	Meta física	660	660	1	Ejecución física					0	0%	660	100%	0%	100%
		Meta financiera	89870	89870	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	89870	100%	0%	100%
CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA EN 8 COMUNIDADES DE LA PARTE BAJA DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Kilogramo	Meta física	12	12	0	Ejecución física				12	12	100%	12	100%	100%	100%
		Meta financiera	100000	100000	0	Ejecución financiera	0	0	0	82314.07	82314.07	82.31%	82314.07	82.31%	82.31%	82.31%
APOYO SERVICIOS PARA ELABORACION DISEÑO DE PRO	Documento	Meta física	1	1	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2021

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ**

Fecha y Hora: 13/01/2022 12:53

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total						
APOYO SERVICIOS PARA ELABORACION DISEÑO DE PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EMPEDRADO A	Documento	Meta financiera	30000	30000	0	Ejecución financiera						0	0%	0	0%	0%	0%
APOYO SERVICIOS PROFESIONALES EN ESTUDIO DE SUELO DE OBRAS EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física						0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	25000	25000	0	Ejecución financiera						0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SANTA IRENE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro lineal	Meta física	661	661	0	Ejecución física						0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	1630000	1630000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
APOYO CARRETERAS DE TERRACERIA EN COMUNIDADES DE SANTA ROSA DE LIMA, SAN JOSE GRANADOS Y ASUNCION POTRERILLOS SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro cubico	Meta física	299	299	0	Ejecución física				299	299	100%	299	100%	100%	100%	100%
		Meta financiera	30000	94734.50	1	Ejecución financiera	0	0	0	94734.50	94734.50	100%	94734.50	100%	315.78%	315.78%	
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EMPEDRADO SIMPLE SECTOR LOS ALMARAZ ALDEA SAN RAFAEL, SACATEPEQUEZ, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro lineal	Meta física	170	355	1	Ejecución física				124.25	124.25	35%	124.25	35%	73.09%	73.09%	
		Meta financiera	90000	368000	1	Ejecución financiera	0	0	0	128800	128800	35%	128800	35%	143.11%	143.11%	
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LAS BARRANCAS SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	Metro cuadrado	Meta física	5890	5890	0	Ejecución física	1767			4123	5890	100%	5890	100%	100%	100%	
		Meta financiera	2187375	2247000	1	Ejecución financiera	674100	0	0	1213380	1887480	84%	1887480	84%	86.29%	86.29%	
APOYO CARRETERAS DE TERRACERIA EN COMUNIDADES DE CANDELARIA SIQUIVAL, CANTON TOJCHINA, LAS ESCOBAS Y SAN RAMON, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro cubico	Meta física	391	391	0	Ejecución física				391	391	100%	391	100%	100%	100%	
		Meta financiera	38100	38100	0	Ejecución financiera	0	0	0	7125	7125	18.7%	7125	18.7%	18.7%	18.7%	
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LA ASUNCION POTRERILLOS SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro lineal	Meta física	500	418	1	Ejecución física				0	0	0%	0	0%	0%	0%	
		Meta financiera	1132563	1199400	1	Ejecución financiera				0	0	0%	0	0%	0%	0%	
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EMPEDRADO CON CARR	Metro lineal	Meta física	408	408	0	Ejecución física				326.40	326.40	80%	326.40	80%	80%	80%	

Avance de Metas Físicas y Financieras
 Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2021

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ

Fecha y Hora: 13/01/2022 12:53

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EMPEDRADO CON CARRILERAS DE PAVIMENTO SECTOR EL CAMPO ALDEA SAN	Metro lineal	Meta financiera	986366	1250000	1	Ejecución financiera	0	0	0	1000000	1000000	80%	1000000	80%	101.38%	101.38%
MEJORAMIENTO CALLE SECTOR TEMPLO MINERVA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro lineal	Meta física	80	320	1	Ejecución física			256	64	320	100%	320	100%	400%	400%
		Meta financiera	179687	155500	1	Ejecución financiera	0	0	124400	31100	155500	100%	155500	100%	86.54%	86.54%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SAN JOSÉ GRANADOS SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro lineal	Meta física	408	408	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	994685	994685	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EMPEDRADO SIMPLE SECTOR VIDAL ESTRADA CASERIO NUEVA JERUSALEM, ALDEA SAN RAFAEL SAC., SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro lineal	Meta física	170	170	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	90000	90000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
APOYO CARRETERAS DE TERRACERIA ALDEA SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Kilometro	Meta física	7	7	0	Ejecución física				7	7	100%	7	100%	100%	100%
		Meta financiera	90000	116740	1	Ejecución financiera	0	0	0	116740	116740	100%	116740	100%	129.71%	129.71%
CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA EN 10 COMUNIDADES DE LA PARTE ALTA DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	2	2	2	1	7	58.33%	12	100%	58.33%	100%
		Meta financiera	100000	100000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	39093.91	39.09%	0%	39.09%
APOYO CARRETERAS DE TERRACERIA EN COMPRA DE MATERIAL BALASTO PARA COMUNIDADES DE LA PARTE ALTA DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Kilometro	Meta física	12	12	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	70000	70000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EMPEDRADO CON CARRILERAS DE CONCRETO CANTON TOJCHINA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	3000	3000	0	Ejecución física				1300	1300	60%	1300	60%	60%	60%
		Meta financiera	1117000	1117000	0	Ejecución financiera	0	0	0	669900	669900	59.97%	669900	59.97%	59.97%	59.97%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SAN RAFAEL SAC	Metro lineal	Meta física	421	421	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2021

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ

Fecha y Hora: 13/01/2022 12:53

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total						
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SAN RAFAEL SAC	Metro lineal	Meta financiera	1130000	1130000	0	Ejecución financiera						0	0%	0	0%	0%	0%
APOYO CARRETERAS DE TERRACERIA EN COMPRA DE MATERIAL BALASTO PARA COMUNIDADES DE LA PARTE BAJA SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Kilometro	Meta fisica	12	12	0	Ejecución física	1					1	3.33%	12	100%	3.33%	100%
		Meta financiera	70000	90000	1	Ejecución financiera	4400	0	0	0	4400	4.29%	39350	99.28%	5.29%	127.54%	
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LA FELICIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro lineal	Meta fisica	372	372	0	Ejecución física						0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	907740	907740	0	Ejecución financiera						0	0%	0	0%	0%	0%
APOYO CARRETERAS DE TERRACERIA EN COMUNIDADES DE SAN ISIDRO IXCOLOCHIL, BARRANCAS Y VISTA HERMOSA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro cubico	Meta fisica	299	299	0	Ejecución física						0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	30000	30000	0	Ejecución financiera						0	0%	0	0%	0%	0%
APOYO CARRETERAS DE TERRACERIA EN COMUNIDADES DE NUEVA JERUSALEM, SANTA IRENE, SAN MIGUEL DE LOS ALTOS Y LA FELICIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro cubico	Meta fisica	405	405	0	Ejecución física				405	405	100%	405	100%	100%	100%	
		Meta financiera	40500	40500	0	Ejecución financiera	0	0	0	30967.39	30967.39	76.46%	30967.39	76.46%	76.46%	76.46%	
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EMPEDRADO SIMPLE SECTOR MARIO GONZALES, CASERIO EL MIRADOR SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro lineal	Meta fisica	170	170	0	Ejecución física						0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	90000	90000	0	Ejecución financiera						0	0%	0	0%	0%	0%
APOYO SERVICIOS PARA ELABORACION DISENO DE PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EMPEDRADO ALDEA SANTO DOMINGO SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Documento	Meta fisica	1	1	0	Ejecución física						0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	60000	60000	0	Ejecución financiera						0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EMPEDRADO CON CARRILERAS DE CONCRETO CASERIO VISTA HERMOSA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro lineal	Meta fisica	225	225	0	Ejecución física			162	63	225	100%	225	100%	100%	100%	
		Meta financiera	470000	705000	1	Ejecución financiera	0	0	507600	187400	695000	98.58%	695000	98.58%	147.87%	147.87%	
MEJORAMIENTO CALLE SECTOR LA COLONIA, CASERIO	Metro lineal	Meta fisica	300	350	1	Ejecución física	245				350	100%	350	100%	116.67%	116.67%	

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2021

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ**

Fecha y Hora: 13/01/2022 12:53

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
MEJORAMIENTO CALLE SECTOR LA COLONIA, CASERIO	Metro lineal	Meta financiera	670318.20	843850		2 Ejecución financiera	654500	0	0	189350	843850	100%	843850	100%	125.89%	125.89%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EMPEDRADO SIMPLE SECTOR LOS RAMIREZ, ALDEA SAN MIGUEL DE LOS ALTOS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro lineal	Meta física	170	170		0 Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	90000	90000		0 Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERÍA MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Kilometro	Meta física	15	15		0 Ejecución física	12				12	80%	12	80%	80%	80%
		Meta financiera	250000	250000		0 Ejecución financiera	86881.48	0	0	0	86881.48	34.75%	86881.48	34.75%	34.75%	34.75%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SANTA IRENE, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro lineal	Meta física	700	700		0 Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	1649868	1649868		0 Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
APOYO CAMINO RURAL EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. (Reprogramado)	Mes	Meta física	9	9		1 Ejecución física				9	9	100%	9	100%	100%	100%
		Meta financiera	62569.77	62569.77		1 Ejecución financiera	0	0	0	62569.77	62569.77	100%	62569.77	100%	100%	100%
APOYO SERVICIOS PARA ELABORACION DISEÑO DE PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON SAN RAMON SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS (Reprogramado)	Documento	Meta física	1	1		1 Ejecución física			1		1	100%	1	100%	100%	100%
		Meta financiera	35000	35000		1 Ejecución financiera	0	35000	0	0	35000	100%	35000	100%	100%	100%
APOYO SERVICIOS PARA ELABORACION DISEÑO DE PROYECTO: CONSTRUCCIÓN PUESTO DE SALUD ALDEA SANTA ROSA DE LIMA SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. (Reprogramado)	Documento	Meta física	1	1		1 Ejecución física			1		1	100%	1	100%	100%	100%
		Meta financiera	38000	38000		1 Ejecución financiera	0	0	0	38000	38000	100%	38000	100%	100%	100%
APOYO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO SIMPLE SECTOR LOS GOMEZ ALDEA SAN MIGUEL DE LOS ALTOS SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. (Reprogramado)	Metro cuadrado	Meta física	655	655		1 Ejecución física				655	655	100%	655	100%	100%	100%
		Meta financiera	89800	89800		1 Ejecución financiera	0	0	0	89800	89800	100%	89800	100%	100%	100%
APOYO SERVICIOS PARA ELABORACION DISEÑO DE PRO	Documento	Meta física	1	1		1 Ejecución física			1		1	100%	1	100%	100%	100%

Avance de Metas Físicas y Financieras Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2021

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ**

Fecha y Hora: 13/01/2022 12:53

Producto/intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
APOYO SERVICIOS PARA ELABORACION DISEÑO DE PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR SOLCH	Documento	Meta financiera	45000	45000	1	Ejecución financiera	0	0	0	45000	45000	100%	45000	100%	100%	100%
APOYO CAMINO RURAL EN ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y COMPRA DE MATERIAL BALASTO ALDEA SANTO DOMINGO SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. (Reprogramado)	Kilometro	Meta física	2	2	1	Ejecución física				2	2	100%	2	100%	100%	100%
		Meta financiera	89138	89138	1	Ejecución financiera	0	0	0	89138	89138	100%	89138	100%	100%	100%
APOYO SERVICIOS PARA DISEÑO DE PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EMPEDRADO CON CARRILERAS CRIO. SIETE TAMBORES SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. (Reprogramado)	Documento	Meta física	1	1	1	Ejecución física				1	1	100%	1	100%	100%	100%
		Meta financiera	22000	22000	1	Ejecución financiera	0	0	0	22000	22000	100%	22000	100%	100%	100%
APOYO CAMINO RURAL EN COMPRA DE MATERIAL BALASTO ALDEA SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. (Reprogramado)	Metro cubico	Meta física	525	525	1	Ejecución física				525	525	100%	525	100%	100%	100%
		Meta financiera	89925	89925	1	Ejecución financiera	0	0	0	89925	89925	100%	89925	100%	100%	100%
APOYO CAMINO RURAL CON MATERIALES DE CONSTRUCCION CANTÓN SAN RAMÓN SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. (Reprogramado)	Metro cuadrado	Meta física	56	56	1	Ejecución física				56	56	100%	56	100%	100%	100%
		Meta financiera	33590	33590	1	Ejecución financiera	0	0	0	33590	33590	100%	33590	100%	100%	100%
APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CAMINOS VECINALES CASERIO VISTA HERMOSA, SIETE TAMBORES, EL MIRADOR Y ALDEA LAS BARRANCAS SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. (Reprogramado)	Metro	Meta física	260	260	1	Ejecución física				260	260	100%	260	100%	100%	100%
		Meta financiera	36011.77	36011.77	1	Ejecución financiera	0	0	0	36011.77	36011.77	100%	36011.77	100%	100%	100%
APOYO CAMINO RURAL CON REJILLAS EN COMUNIDADES DE ALDEA SANTA ROSA DE LIMA Y CASERIO NUEVA JERUSALEM SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. (Reprogramación)	Articulo de metal	Meta física	9	9	1	Ejecución física				9	9	100%	9	100%	100%	100%
		Meta financiera	39818.35	39818.35	1	Ejecución financiera	0	0	0	39818.35	39818.35	100%	39818.35	100%	100%	100%

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2021

Fecha y Hora: 13/01/2022 12:53

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ**

Producto/intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total						
Eje Katun:	Guatemala Urbana y Rural																
Proridad Nacional de Desarrollo:	Ordenamiento Territorial																
Meta Estratégica de Desarrollo:	El 100.0% de los municipios cuentan con planes de ordenamiento territorial integral que se implementan satisfactoriamente																
Áreas de espacio público gestionadas	Mes	Meta física	87	87	1	Ejecución física					74	74	85.06%	87	100%	85.06%	100%
		Meta financiera	415000	415000		Ejecución fina	6000	0	0	0	395954.57	401954.57	96.86%	531887.10	94.59%	96.86%	94.59%
APOYO EDIFICIO COMUNAL ALDEA SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. (Reprogramado)	Mes	Meta física	1	1	1	Ejecución física					0	0	0%	1	100%	0%	100%
		Meta financiera	13300	13300	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0	0%	12580	94.59%	0%	94.59%
LEVANTAMIENTO SERVICIOS ESTUDIO TECNICO EN KIOSCO MUNICIPAL SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	Documento	Meta física	1	1	1	Ejecución física					0	0	0%	1	100%	0%	100%
		Meta financiera	48000	48000	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0	0%	20000	41.67%	0%	41.67%
APOYO SERVICIOS EN MEJORAS DE SANITARIOS, CABECERA MUNICIPAL SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	9	9	0	Ejecución física					0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	30000	30000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
APOYO SERVICIOS PROFESIONALES EN SUPERVISION DE OBRAS EJERCICIO FISCAL 2021, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1				3	4	33.33%	11	91.67%	33.33%	91.67%
		Meta financiera	72000	72000	0	Ejecución financiera	6000	0	0	0	18000	24000	33.33%	65523	91%	33.33%	91%
SUBSIDIO DOTACION INSUMOS PARA ELABORACION DE ROTULOS DE IDENTIFICACION Y PRACTICAS SANITARIAS CONSERVAR EL MEDIO AMBIENTE EN SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física					0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	58000	58000	0	Ejecución financiera					0	0	0%	0	0%	0%	0%
CONSERVACION EDIFICIO(S) MUNICIPAL TANQUE PUBLICO NUEVO RENACIMIENTO SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	28	28	0	Ejecución física					0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	30000	30000	0	Ejecución financiera					0	0	0%	0	0%	0%	0%
CONSERVACION EDIFICIO MUNICIPAL SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Mes	Meta física	2	2	0	Ejecución física					0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	45000	45000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%

Avance de Metas Físicas y Financieras
 Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2021

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ

Fecha y Hora: 13/01/2022 12:53

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total						
APOYO EDIFICIO(S) PUBLICO MUNICIPALES Y COMUNALES SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física					7	7	58.33%	12	100%	58.33%	100%
		Meta financiera	90000	97913.10	1	Ejecución financiera	0	0	0	42083.57	42083.57	42.98%	97913.10	100%	46.76%	108.79%	
APOYO RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN COMPRA DE LAMPARAS SOLARES EN COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física						0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	90000	90000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%	
APOYO EDIFICIO COMUNAL ALDEA SANTA IRENE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS, (Reprogramado)	Metro cuadrado	Meta física	10	10	1	Ejecución física					10	10	100%	10	100%	100%	100%
		Meta financiera	65220	65220	1	Ejecución financiera	0	0	0	65220	65220	100%	65220	100%	100%	100%	
APOYO EDIFICIO COMUNAL ALDEA LA ASUNCIÓN POTRERILLOS SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS, (Reprogramado)	Metro cuadrado	Meta física	44	44	1	Ejecución física					44	44	100%	44	100%	100%	100%
		Meta financiera	12365	12365	1	Ejecución financiera	0	0	0	12365	12365	100%	12365	100%	100%	100%	
APOYO EDIFICIO COMUNAL CASERIO LA FELICIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS, (Reprogramado)	Metro cuadrado	Meta física	199	199	1	Ejecución física					199	199	100%	199	100%	100%	100%
		Meta financiera	84987	84987	1	Ejecución financiera	0	0	0	84987	84987	100%	84987	100%	100%	100%	
APOYO SERVICIOS CONSULTORIAS AMBIENTALES SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS, (Reprogramado)	Documento	Meta física	3	3	1	Ejecución física					3	3	100%	3	100%	100%	100%
		Meta financiera	24400	24400	1	Ejecución financiera	0	0	0	24400	24400	100%	24400	100%	100%	100%	
APOYO MOBILIARIO Y EQUIPO DE AUDIO PARA COMUNIDADES DEL MUNICIPIO SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS, (Reprogramado)	Aparato eléctrico	Meta física	35	35	1	Ejecución física					35	35	100%		35	100%	100%
		Meta financiera	56125	56125	1	Ejecución financiera	0	0	0	56125	56125	100%	56125	100%	100%	100%	
APOYO SERVICIOS CONSULTORIA AMBIENTAL, AMPLIACION DE CEMENTERIO GENERAL SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS, (Reprogramado)	Documento	Meta física	1	1	1	Ejecución física					1	1	100%	1	100%	100%	100%
		Meta financiera	17400	17400	1	Ejecución financiera	0	0	0	17400	17400	100%	17400	100%	100%	100%	
APOYO EDIFICIO COMUNAL CANTON TOUCHINA SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS, (Reprogramado)	Metro cuadrado	Meta física	12	12	1	Ejecución física					12	12	100%	12	100%	100%	100%
		Meta financiera	3000	3000	1	Ejecución financiera	0	0	0	3000	3000	100%	3000	100%	100%	100%	
CONSERVACION CEMENTERIO MUNICIPAL SAN ANTONIO SACA	Metro cuadrado	Meta física	188	188	1	Ejecución física					188	188	100%	188	100%	100%	100%

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2021

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ

Fecha y Hora: 13/01/2022 12:53

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
CONSERVACION CEMENTERIO MUNICIPAL SAN ANTONIO SACA	Metro cuadrado	Meta financiera	41647	41647	1	Ejecución financiera	0	0	0	41647	41647	100%	41647	100%	100%	100%
APOYO EDIFICIO (S) PUBLICOS MUNICIPALES SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. (Reprogramado)	Metro cuadrado	Meta física	3298	3298	1	Ejecución física				3298	3298	100%	3298	100%	100%	100%
		Meta financiera	30727	30727	1	Ejecución financiera	0	0	0	30727	30727	100%	30727	100%	100%	100%
Eje Katun:																
Proridad Nacional de Desarrollo:																
Meta Estratégica de Desarrollo:																
Dirección y Coordinación	Documento	Meta física			0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	12000000	12000000		Ejecución fina	0	0	0	0	0	0%	11969360.98	99.74%	0%	99.74%
Dirección y Coordinación	Documento	Meta física	40	40	0	Ejecución física					0	0%	0	20%	0%	20%
		Meta financiera	12000000	12000000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	11969360.98	99.74%	0%	99.74%
Eje Katun:																
Recursos naturales para hoy y para el futuro																
Proridad Nacional de Desarrollo:																
Acceso al agua y gestión de RRNN																
Meta Estratégica de Desarrollo:																
Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales																
Familias con servicios de agua apta para consumo humano	Planta	Meta física	10072	10072	2	Ejecución física	34	5		10000	10039	99.67%	10072	0100%	99.67%	0100%
		Meta financier	1064000	1064000		Ejecución fina	539831.44	57635	0	471152.10	1068618.54	100.43%	2515664.50	100%	100.43%	534.44%
APOYO REFORESTACION EN COMPRA DE INSUMOS PARA PRODUCCION DE ARBOLES FORESTALES EN VIVERO MUNICIPAL DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Planta	Meta física	10000	10000	0	Ejecución física				10000	10000	100%	10000	100%	100%	100%
		Meta financiera	15000	80166.66	1	Ejecución financiera	0	0	0	80166.66	80166.66	100%	80166.66	100%	534.44%	534.44%
APOYO BOSQUES NATURALES POR MEDIO DEL DAPMA Y EMPRESA MUNICIPAL DE SEMILLAS FORESTALES, MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1		2	4	33.33%	12	100%	33.33%	100%
		Meta financiera	220000	228303.66	1	Ejecución financiera	19050	19050	0	38100	76200	33.38%	228303.66	100%	34.64%	103.77%
APOYO SERVICIOS INGRESO DE EXPEDIENTES DE OBRAS PARA	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física				12	12	100%	12	100%	100%	100%

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2021

Fecha y Hora: 13/01/2022 12:53

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrím.	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrím.	
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total						
APOYO SERVICIOS INGRESO DE EXPEDIENTES DE OBRAS PARA RESOLUCIONES Y LICENCIAS A	Mes	Meta financiera	90000	90000	0	Ejecución financiera	0	0	0	30000	30000	33.33%	30000	33.33%	33.33%	33.33%	
CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE LA UNION MECANICO ALDEA SANTA ROSA DE LIMA SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	Equipo electronico	Meta fisica	4	4	1	Ejecución física					0	0%	1	25%	0%	25%	
		Meta financiera	82700	82700	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	82700	100%	0%	100%	
MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE LA UNION ALDEA SANTO DOMINGO SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS (PROYECTO REPROGRAMADO 2.020)		Meta fisica			0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%	
		Meta financiera	755335.80	1099016	2	Ejecución financiera	343680.20	0	0	0	343680.20	31.27%	1099016	100%	45.5%	145.5%	
APOYO SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COMUNIDADES DE LA PARTE BAJA DEL MUNICIPIO SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Mes	Meta fisica	12	12	0	Ejecución física				8	8	66.67%	12	100%	66.67%	100%	
		Meta financiera	50000	55928	1	Ejecución financiera	0	0	0	34648	34648	61.95%	55928	100%	69.3%	111.86%	
APOYO SISTEMA DE RIEGO CASERIO VISTA HERMOSA Y ALDEA LAS BARRANCAS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. (Reprogramado)	Mes	Meta fisica	1	1	1	Ejecución física					0	0%	1	100%	0%	100%	
		Meta financiera	62500	62500	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	62415	99.86%	0%	99.86%	
APOYO SERVICIOS DE TRATAMIENTO INTEGRAL DE DESECHOS SOLIDOS EN LA CABECERA MUNICIPAL Y COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Mes	Meta fisica	12	12	0	Ejecución física	1	1		2	4	33.33%	12	100%	33.33%	100%	
		Meta financiera	509000	509000	0	Ejecución financiera	33585	33585	0	67150	134320	26.39%	403000	79.17%	26.39%	79.17%	
APOYO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Mes	Meta fisica	12	12	0	Ejecución física	1	1		2	4	33.33%	12	100%	33.33%	100%	
		Meta financiera	90000	105000	1	Ejecución financiera	5000	5000	0	10000	20000	19.05%	104531.50	99.55%	22.22%	116.15%	
APOYO SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COMUNIDADES DE LA PARTE ALTA DEL MUNICIPIO SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Mes	Meta fisica	12	12	0	Ejecución física		2	2		5	9	75%	12	100%	75%	100%
		Meta financiera	90000	90000	0	Ejecución financiera	0	0	0	13595	13595	15.11%	33595	37.33%	15.11%	37.33%	
APOYO SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COMPRA DE GENE	Equipo electronico	Meta fisica	1	1	1	Ejecución física		1			1	100%	1	100%	100%	100%	

Avance de Metas Físicas y Financieras Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2021

Fecha y Hora: 13/01/2022 12:53

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ**

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
APOYO SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COMPRA DE GENERADOR ELECTRICO PARA	Equipo electrónico	Meta financiera	102945	102945	1	Ejecución financiera	102945	0	0	0	102945	100%	102945	100%	100%	100%
APOYO SISTEMA DE AGUA POTABLE POZO MECANICO ALDEA LA ASUNION POTRERILLOS SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro lineal	Meta física	35	35	1	Ejecución física	35				35	100%	35	100%	100%	100%
		Meta financiera	35571.24	35571.24	1	Ejecución financiera	35571.24	0	0	0	35571.24	100%	35571.24	100%	100%	100%
APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION MAS MANO DE OBRA PARA CONSTRUCCION DE ALJIBES SECTOR LOS PEREZ PARTE ALTA CANTON SAN RAMON SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. (Reprogramado)	Persona	Meta física	5	5	1	Ejecución física				5	5	100%	5	100%	100%	100%
		Meta financiera	54031.22	54031.22	1	Ejecución financiera	0	0	0	54031.22	54031.22	100%	54031.22	100%	100%	100%
APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION MAS MANO DE OBRA PARA CONSTRUCCION DE ALJIBES SECTOR LOS PEREZ PARTE BAJA CANTON SAN RAMON SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. (Reprogramado)	Persona	Meta física	5	5	1	Ejecución física				5	5	100%	5	100%	100%	100%
		Meta financiera	53981.22	53981.22	1	Ejecución financiera	0	0	0	53981.22	53981.22	100%	53981.22	100%	100%	100%
APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA INVERNADERO MUNICIPAL SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	240	240	1	Ejecución física				240	240	100%	240	100%	100%	100%
		Meta financiera	89480	89480	1	Ejecución financiera	0	0	0	89480	89480	100%	89480	100%	100%	100%

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2021

Fecha y Hora: 13/01/2022 12:53

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
Eje Katun:	Bienestar para la gente															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Seguridad alimentaria y nutricional															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para el año 2032, reducir en no menos de 25 puntos porcentuales la desnutrición crónica en niños y niñas menores de cinco años de los pueblos Maya, Xinka y Garifuna, y la no indígena con énfasis en el área rural															
Familias de agricultura familiar con niños menores de dos años de edad incrementan su disponibilidad	Persona	Meta física	280	280	0	Ejecución física				280	280	100%	280	0100%	100%	0100%
		Meta financier	140000	140000		Ejecución fina	0	0	0	129518.37	129518.37	92.51%	129518.37	99.71%	92.51%	99.71%
SUBSIDIO DOTACION INSUMOS EN COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Persona	Meta física	100	100	0	Ejecución física				100	100	100%	100	100%	100%	100%
		Meta financiera	25000	25000	0	Ejecución financiera	0	0	0	24928.37	24928.37	99.71%	24928.37	99.71%	99.71%	99.71%
SUBSIDIO DOTACION INSUMOS PARA JORNADA DE DESPARACITACION Y SUPLEMENTOS EN VITAMINAS PARA ANIMALES EN COMUNIDADES MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Persona	Meta física	50	1242	1	Ejecución física				1242	1242	100%	1242	100%	2484%	2484%
		Meta financiera	90000	89590	1	Ejecución financiera	0	0	0	89590	89590	100%	89590	100%	99.54%	99.54%
SUBSIDIO ASISTENCIA ALIMENTARIA NUTRICIONAL EN LA IMPLEMENTACION DE CAMPANAS DE COMUNICACION SOCIAL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Persona	Meta física	180	180	0	Ejecución física				180	180	100%	180	100%	100%	100%
		Meta financiera	25000	25000	0	Ejecución financiera	0	0	0	15000	15000	60%	15000	60%	60%	60%

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2021

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ

Fecha y Hora: 13/01/2022 12:53

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
Eje Katun:	Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles															
Festivales deportivos, recreativos y otros eventos de carácter especial, realizados para promover el acceso	Mes	Meta física	22	22	1	Ejecución física	3	2	2	11	18	81.82%	22	100%	81.82%	100%
		Meta financier	180000	180000		Ejecución fina	0	0	0	14770	14770	8.21%	381494	57.84%	8.21%	57.84%
SUBSIDIO A LA CULTURA Y DEPORTE EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	2	2	2	1	7	58.33%	12	100%	58.33%	100%
		Meta financiera	90000	90000	0	Ejecución financiera	0	0	0	7830	7830	8.7%	52054	57.84%	8.7%	57.84%
SUBSIDIO A LA CULTURA Y DEPORTE EN NINEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Mes	Meta física	10	10	0	Ejecución física				10	10	100%	10	100%	100%	100%
		Meta financiera	90000	90000	0	Ejecución financiera	0	0	0	6940	6940	7.71%	6940	7.71%	7.71%	7.71%
REPOSICIÓN CANCHA POLIDEPORTIVA MAS MURO DE CONTENCIÓN ALDEA SAN JOSÉ GRANADOS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS. (PROYECTO DE ARRASTRE 2020)	Metro cuadrado	Meta física	398	398	1	Ejecución física					0	0%	397.54	99.88%	0%	99.88%
		Meta financiera	322500	322500	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	322500	100%	0%	100%
Eje Katun:	Bienestar para la gente															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso a servicios de salud															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud, esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguras, eficaces, asequibles y de calidad															
Niño y niña menor de 5 años con monitoreo de crecimiento	Mes	Meta física	1528	1528	1	Ejecución física	149	97	96	100	442	28.93%	517	33.84%	28.93%	33.84%
		Meta financier	5812000	5812000		Ejecución fina	41220	15000	0	33500	89720	1.54%	277403	59.33%	1.54%	59.33%
APOYO DOTACION INSUMOS PARA FUMIGACION EN ESPACIOS PUBLICOS EN PREVENCION DEL COVID 19 SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Mes	Meta física	2	2	0	Ejecución física				1	1	50%	2	100%	50%	100%
		Meta financiera	15000	15000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	8900	59.33%	0%	59.33%
APOYO SERVICIOS CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPALES DEPARTAMENTALES SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1		2	4	33.33%	12	100%	33.33%	100%
		Meta financiera	145000	170047	2	Ejecución financiera	15000	15000	0	30000	60000	35.28%	170047	100%	41.38%	117.27%

Avance de Metas Físicas y Financieras
 Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2021

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ

Fecha y Hora: 13/01/2022 12:53

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total						
AMPLIACION CENTRO DE SALUD CABECERA MUNICIPAL SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	997	997	0	Ejecución física						0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	5500000	5500000	0	Ejecución financiera						0	0%	0	0%	0%	0%
APOYO DOTACION INSUMOS EN COMPRA DE SILLAS DE RUEDA, BASTONES Y ANDADORES PARA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Persona	Meta física	55	55	0	Ejecución física						0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	25000	25000	0	Ejecución financiera						0	0%	0	0%	0%	0%
SUBSIDIO A LA SALUD EN COMPRA DE ALIMENTOS Y KIT DE HIGIENE PARA NINEZ Y JUVENTUD CON DISCAPACIDAD MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Persona	Meta física	50	50	0	Ejecución física	50					50	100%	50	100%	100%	100%
		Meta financiera	25000	25000	0	Ejecución financiera	24220	0	0	0	24220	96.88%	24220	96.88%	96.88%	96.88%	96.88%
APOYO DOTACION INSUMOS PARA PREVENCIÓN DEL COVID-19 EN CENTROS EDUCATIVOS SECTOR 1203.1 SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Artículo de seguridad	Meta física	20	20	1	Ejecución física						0	0%	20	100%	0%	100%
		Meta financiera	24700	24700	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0	0%	24100	97.57%	0%	97.57%
APOYO DOTACION INSUMOS PARA PREVENCIÓN DEL COVID-19 EN CENTROS EDUCATIVOS SECTOR 1203.2 SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Artículo de seguridad	Meta física	20	20	1	Ejecución física						0	0%	20	100%	0%	100%
		Meta financiera	24700	24700	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0	0%	24100	97.57%	0%	97.57%
APOYO A LA SALUD DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD ESPECIAL FUNDABIEN, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	3	1	1	1	1	6	50%	12	100%	50%	100%
		Meta financiera	12000	14000	1	Ejecución financiera	2000	0	0	1000	3000	21.43%	14000	100%	25%	116.67%	
SUBSIDIO A LA SALUD EN JORNADAS MEDICAS MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Persona	Meta física	400	400	0	Ejecución física	95	95	95	95	380	95%	400	100%	95%	100%	
		Meta financiera	90000	90000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	9536	10.6%	0%	10.6%	
APOYO SERVICIOS FUNERARIOS EN COMPRA DE CAJAS MORTUORIAS MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Artículo de madera	Meta física	1	1	1	Ejecución física				1	1	100%	1	100%	100%	100%	
		Meta financiera	2500	2500	1	Ejecución financiera	0	0	0	2500	2500	100%	2500	100%	100%	100%	

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2021

Fecha y Hora: 13/01/2022 12:53

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas físicas/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrím. (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrím. (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
Eje Katun:	Bienestar para la gente															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Educación															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos															
Niños de primera infancia atendidos en aprendizaje temprano	Aula	Meta física	650	650	1	Ejecución física	149	97	96	100	442	68%	517	79.54%	68%	79.54%
		Meta financiera	2204610.17	2204610.17		Ejecución fina	25950	25950	42394	117437.50	211731.50	9.6%	459764.42	0%	9.6%	0%
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CABECERA MUNICIPAL, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Aula	Meta física	2	2	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	498387.17	498387.17	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
CAPACITACION TALLER(ES) DE DIPLOMADO EN INCIDENCIA POLITICA Y PARTICIPACION CIUDADANA EN HOMBRES Y MUJERES DEL MUNICIPIO SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Persona	Meta física	35	35	0	Ejecución física				30	30	85.71%	30	85.71%	85.71%	85.71%
		Meta financiera	5000	5000	0	Ejecución financiera	0	0	0	4750	4750	95%	4750	95%	95%	95%
APOYO A LA EDUCACION EN PAGO DE MAESTROS INSTITUTO BASICO MUNICIPAL, ALDEA LA ASUNCION POTRERILLOS SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Mes	Meta física	11	11	0	Ejecución física	1	1		1	3	27.27%	11	100%	27.27%	100%
		Meta financiera	33000	33000	0	Ejecución financiera	3000	3000	0	3000	9000	27.27%	32762	99.28%	27.27%	99.28%
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO LA FELICIDAD, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	250	250	0	Ejecución física					0	0%	8	3.2%	0%	3.2%
		Meta financiera	854107	854107	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	49761.64	5.83%	0%	5.83%
SUBSIDIO A LA EDUCACION EN CURSO DE INGLES PARA NIÑOS Y JOVENES MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física					0	0%	1	8.33%	0%	8.33%
		Meta financiera	60000	60000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	30000	50%	0%	50%
APOYO A LA EDUCACION EN SUBSIDIO A ESTABLECIMIENTO DEL NIVEL BASICO POR COOPERATIVA, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Mes	Meta física	11	11	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	30000	30000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
APOYO A LA EDUCACION EN PAGO DE MAESTROS DE NIVEL PRIMARIO EN 4 COMUNIDADES DEL MUNICIPIO SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Mes	Meta física	11	11	0	Ejecución física	1	1		1	3	27.27%	11	100%	27.27%	100%
		Meta financiera	132000	132000	0	Ejecución financiera	14000	14000	0	14000	42000	31.82%	125947.64	95.41%	31.82%	95.41%

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2021

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ

Fecha y Hora: 13/01/2022 12:53

Producto/intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
APOYO A LA EDUCACION EN PAGO A PERSONAL DE SUPERVISION EDUCATIVA MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Mes	Meta física	11	11	0	Ejecución física	1	1		1	3	27.27%	11	100%	27.27%	100%
		Meta financiera	66000	66000	0	Ejecución financiera	6250	6250	0	3000	15500	23.48%	65261.64	98.88%	23.48%	98.88%
AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA ALDEA LAS BARRANCAS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	181.25	181.25	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	456116	456116	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
APOYO A LA EDUCACION EN PAGOS DE MAESTROS (A) NIVEL DIVERSIFICADO MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. (Reprogramado)	Mes	Meta física	8	8	1	Ejecución física	1	1		1	3	37.5%	6	75%	37.5%	75%
		Meta financiera	25200	25200	1	Ejecución financiera	2700	2700	0	2700	8100	32.14%	18900	75%	32.14%	75%
CONSERVACION EDIFICIO (S) EDUCATIVOS MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ (reprogramado)	Mes	Meta física	12	12	1	Ejecución física				11	11	91.67%	11	91.67%	91.67%	91.67%
		Meta financiera	90000	90000	1	Ejecución financiera	0	0	42394	0	42394	47.1%	42394	47.1%	47.1%	47.1%
AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA CASERIO NUEVA JERUSALEM SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	Metro cuadrado	Meta física	118	110	2	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	456160	480900	2	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
CONSERVACION EDIFICIO COMEDOR ESCOLAR ALDEA SANTA IRENE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	126	46	1	Ejecución física				46	46	100%	46	100%	36.51%	36.51%
		Meta financiera	70000	89987.50	1	Ejecución financiera	0	0	0	89987.50	89987.50	100%	89987.50	100%	128.55%	128.55%
Eje Katun:	Riqueza para Todos y Todas															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Empleo e inversión															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Se ha reducido la precariedad laboral mediante la generación de empleos decentes y de calidad, a) Disminución gradual de la tasa de subempleo a partir del último dato disponible: 16.9% b) Disminución gradual de la informalidad a															
Se han asegurado las condiciones para la generación de empleos decentes y de calidad	Persona	Meta física	511	511	0	Ejecución física	400			87	487	95.3%	511	100%	95.3%	100%
	Meta financiera	230000	230000		Ejecución fina	89700	0	0	95689.65	185389.65	80.6%	185389.65	49.95%	80.6%	49.95%	
CAPACITACION TALLER(ES) COMO ORGANIZAR GRUPOS DE MUJERES Y ELABORACION PRODUCTOS DE LIMPIEZA E HIGIENE PERSONAL MUNICIPIO SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Persona	Meta física	50	50	0	Ejecución física				50	50	100%	50	100%	100%	100%
		Meta financiera	50000	50000	0	Ejecución financiera	0	0	0	24973	24973	49.95%	24973	49.95%	49.95%	49.95%
SUBSIDIO DOTACION INSUMOS PARA COMPRA DE CHOMPIPOL	Persona	Meta física	400	400	0	Ejecución física	400				400	100%	400	100%	100%	100%

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2021

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ

Fecha y Hora: 13/01/2022 12:53

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
SUBSIDIO DOTACION INSUMOS PARA COMPRA DE CHOMPIPOLLOS PARA GRUPOS DE MUJERES ORGANIZADAS EN	Persona	Meta financiera	90000	90000	0	Ejecución financiera	89700	0	0	0	89700	99.67%	89700	99.67%	99.67%	99.67%
APOYO DOTACION INSUMOS PARA IMPLEMENTACION DE CASETAS COMERCIALES A GRUPOS DE MUJERES EMPRENDEDORAS MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Persona	Meta física	50	50	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	30000	30000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
CAPACITACION TALLER(ES) MUNICIPAL DE CORTE CONFECCION SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Mes	Meta física	11	11	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	60000	60000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
APOYO DOTACION INSUMOS PARA CURSO DE BELLEZA A TRAVES DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. (Reprogramado)	Aparato eléctrico	Meta física	11	11	1	Ejecución física				11	11	100%	11	100%	100%	100%
		Meta financiera	14300	14300	1	Ejecución financiera	0	0	0	14300	14300	100%	14300	100%	100%	100%
APOYO DOTACION INSUMOS PARA CURSO DE COCINA A GRUPOS DE MUJERES ORGANIZADAS EN EL MUNICIPIO SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. (Reprogramado)	Artículo de cocina	Meta física	3	3	1	Ejecución física				3	3	100%	3	100%	100%	100%
		Meta financiera	20000	20000	1	Ejecución financiera	0	0	0	20000	20000	100%	20000	100%	100%	100%
APOYO AVICOLAS PARA GRUPOS DE MUJERES ORGANIZADAS EN EL MUNICIPIO SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. (Reprogramado)	Persona	Meta física	133	133	1	Ejecución física				133	133	100%	133	100%	100%	100%
		Meta financiera	24993.65	24993.65	1	Ejecución financiera	0	0	0	24993.65	24993.65	100%	24993.65	100%	100%	100%
APOYO DOTACION INSUMOS PARA CAPACITAR A GRUPOS DE MUJERES ORGANIZADOS A TRAVES DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. (Reprogramación)	Persona	Meta física	700	700	1	Ejecución física				700	700	100%	700	100%	100%	100%
		Meta financiera	11423	11423	1	Ejecución financiera	0	0	0	11423	11423	100%	11423	100%	100%	100%

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2021

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ

Fecha y Hora: 13/01/2022 12:53

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre				% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre					

F: _____
Alcalde Municipal

