




**MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPÉQUEZ**  
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, GUATEMALA C.A.  
"LA HORTALIZA DE OCCIDENTE"



San Antonio Sacatepéquez, San Marcos.-  
08 de mayo de 2,024. -  
Oficio No. 001-2,024. -

*Licdo. Carlos Mendoza*  
*Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia*  
**SEGEPLAN**  
*Ciudad de Guatemala*



Respetuosamente.

En forma cordial por este medio me dirijo a su persona deseando éxitos en sus actividades administrativas al frente de tan importante cargo.

Seguidamente el objeto de la presente es para hacer entrega el Reporte de la Reprogramación, Modificación y Ejecución del POA correspondiente al **Primer cuatrimestre del ejercicio fiscal 2024** de los meses de enero/abril, La cual contiene la información según la Plataforma del Sistema de Planes de Gobiernos Locales.

De igual manera va orientado según el Plan de Desarrollo Municipal y Ordenamiento Territorial (PDM-OT) y el Plan Nacional de Desarrollo K'atun Nuestra Guatemala 2032 y su relación con las Políticas Públicas y su implementación por medio de la Política General de Gobierno.

Por la atención a la presente, muy agradecido.

Atentamente,

*Ing. Oscar Jonatán Pérez Cardona*  
Alcalde Municipal. -



Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ

Fecha y Hora: 7/05/2024 12:24

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
<b>Eje Katun:</b>	Recursos naturales para hoy y para el futuro												
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Acceso al agua y gestión de RRNN												
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	Para 2020, promover la ordenación sostenible de todos los tipos de bosques, poner fin a la deforestación, recuperar los bosques degradados e incrementar la forestación y la reforestación a nivel de país												
Áreas municipales reforestadas o conservadas	Mes	Meta física	0	36	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	11.11%	0%
		Meta financiera	770000	770000	0	Ejecución financiera	47843.80	51977.02	49233.82	49919.62	198974.26	25.84%	25.84%
323693-CONSERVACION BOSQUES NATURALES POR MEDIO DEL DAPMA Y EMPRESA MUNICIPAL DE SEMILLAS FORESTALES SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	33.33%
		Meta financiera	220000	220000	0	Ejecución financiera	13243.80	17377.02	14633.82	15319.62	60574.26	27.53%	27.53%
321815-APOYO SERVICIOS INGRESO DE EXPEDIENTES DE OBRAS PARA RESOLUCIONES Y LICENCIAS MARN MUNICIPIO SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	50000	50000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
321837-APOYO SERVICIOS DE TRATAMIENTO INTEGRAL DE DESECHOS SOLIDOS MUNICIPIO SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	33.33%
		Meta financiera	500000	500000	0	Ejecución financiera	34600	34600	34600	34600	138400	27.68%	27.68%
<b>Eje Katun:</b>	Bienestar para la gente												
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Reducción de la pobreza y protección social												
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todos, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición												
Carreteras y caminos terciarios	Metro cubico	Meta física	0	3100.25	0	Ejecución física	0	77.25	25.75	0	103	3.32%	0%
		Meta financiera	16021416	16021416	0	Ejecución financiera	969665	111900	0	628239	1709804	10.67%	10.67%
320674-APOYO CARRETERAS DE TERRACERIA CON MATERIAL BALASTO ALDEA SAN MIGUEL DE LOS ALTOS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro cubico	Meta física	98	98	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	12600	12600	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
320698-APOYO CARRETERAS DE TERRACERIA CON MATERIAL BALASTO CANTON TOJCHINA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro cubico	Meta física	84	84	0	Ejecución física	0				0	0%	0%
		Meta financiera	10800	10800	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ**

Fecha y Hora: 7/05/2024 12:24

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
<b>Eje Katun:</b>	Guatemala Urbana y Rural												
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Ordenamiento Territorial												
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	El 100.0% de los municipios cuentan con planes de ordenamiento territorial integral que se implementan satisfactoriamente												
Áreas de espacio público gestionadas	Mes	Meta física	0	238	0	Ejecución física	0	10	0	0	10	4.2%	0%
		Meta financiera	495880.50	495880.50	0	Ejecución financiera	13413.60	13600	13600	10200	50813.60	10.25%	10.25%
321768-CONSERVACION EDIFICIO (S) EDUCATIVOS MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	90000	90000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
321813-APOYO SERVICIOS CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPALES DEPARTAMENTALES EJERCICIO FISCAL 2024 SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	33.33%
		Meta financiera	153000	153000	0	Ejecución financiera	13413.60	13600	13600	10200	50813.60	33.21%	33.21%
321854-CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	90000	90000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
334558-CONSERVACION CEMENTERIO CABECERA MUNICIPAL SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS (COMPRA DIRECTA)	Metro cuadrado	Meta física	22	22	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	72880.50	72880.50	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
330079-APOYO EDIFICIO (S) PUBLICOS MUNICIPALES Y COMUNALES SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro lineal	Meta física	180	180	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	90000	90000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ**

Fecha y Hora: 7/05/2024 12:24

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
320693-APOYO CARRETERAS DE TERRACERIA CON MATERIAL BALASTO ALDEA CANDELARIA SIQUIVAL, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro cubico	Meta física	98	98	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	10800	10800	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
320704-APOYO CARRETERAS DE TERRACERIA CON MATERIAL BALASTO CANTON LAS ESCOBAS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro cubico	Meta física	84	84	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	10000	10000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
320663-APOYO CARRETERAS DE TERRACERIA CON MATERIAL BALASTO ALDEA LA ASUNCION POTRERILLOS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro cubico	Meta física	98	98	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	12600	12600	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
320669-APOYO CARRETERAS DE TERRACERIA CON MATERIAL BALASTO CASERIO NUEVA JERUSALEM, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro cubico	Meta física	98	98	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	12600	12600	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
320673-APOYO CARRETERAS DE TERRACERIA CON MATERIAL BALASTO ALDEA SANTA IRENE, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro cubico	Meta física	98	98	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	12600	12600	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
320681-APOYO CARRETERAS DE TERRACERIA CON MATERIAL BALASTO CASERIO LA FELICIDAD, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro cubico	Meta física	98	98	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	12600	12600	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
320711-APOYO CARRETERAS DE TERRACERIA CON MATERIAL BALASTO CANTON SAN RAMON, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro cubico	Meta física	98	98	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	12000	12000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
320716-CONSERVACION CAMINO RURAL EN RENTA DE MAQUINARIA PARA COMUNIDADES DE LA PARTE BAJA MUNICIPIO SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Hora	Meta física	225	225	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	90000	90000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
320729-CONSERVACION CAMINO RURAL EN RENTA DE MAQUINARIA PARA COMUNIDADES DE LA PARTE ALTA MUNICIPIO SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Hora	Meta física	225	225	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	90000	90000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ**

Fecha y Hora: 7/05/2024 12:24

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
320772-CONSERVACION CAMINO RURAL EN COMPRA DE PIEDRA BOLA EN 8 COMUNIDADES DEL SECTOR PARTE ALTA MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro cubico	Meta física	450	450	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	90000	90000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
320785-CONSERVACION CAMINO RURAL EN COMPRA DE PIEDRA BOLA EN 6 COMUNIDADES DEL SECTOR PARTE ALTA MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro cubico	Meta física	450	450	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	90000	90000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
320668-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LA ASUNCION POTRERILLOS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro lineal	Meta física	285.25	285.25	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	1005000	1005000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
320624-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTÓN TOJCHINA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	1655	1655	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	805895	805895	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
320052-APOYO CAMINO RURAL CON MATERIAL BALASTO ALDEA SAN ISIDRO IXCOLOCHIL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro cubico	Meta física	0	0	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	12600	12600	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
320651-APOYO CARRETERAS DE TERRACERIA CON MATERIAL BALASTO ALDEA SAN JOSE GRANADOS SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro cubico	Meta física	98	98	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	12600	12600	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
321802-APOYO SERVICIOS PROFESIONALES EN SUPERVISIÓN DE OBRAS EJERCICIO FISCAL 2024 MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	72000	72000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
320622-APOYO CARRETERAS DE TERRACERIA CON MATERIAL BALASTO ALDEA LAS BARRANCAS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro cubico	Meta física	98	98	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	12600	12600	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
320631-APOYO CARRETERAS DE TERRACERIA CON MATERIAL BALASTO CASERIO VISTA HERMOSA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro cubico	Meta física	98	98	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	12600	12600	0	Ejecución financiera					0	0%	0%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ**

Fecha y Hora: 7/05/2024 12:24

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
320643-APOYO CARRETERAS DE TERRACERIA CON MATERIAL BALASTO ALDEA SANTA ROSA DE LIMA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro cubico	Meta física	98	98	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	12600	12600	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
320841-CONSERVACION CAMINO RURAL EN COMPRA DE PIEDRA BOLA PARA COMUNIDADES DEL SECTOR PARTE BAJA MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro cubico	Meta física	450	450	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	90000	90000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
320882-APOYO CAMINO RURAL EN PAGO MANO DE OBRA CALIFICADA EN COMUNIDADES DEL SECTOR DE LA PARTE ALTA MUNICIPIO SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Persona	Meta física	9	9	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	90000	90000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
320903-APOYO CAMINO RURAL EN PAGO MANO DE OBRA CALIFICADA EN COMUNIDADES DE LA PARTE BAJA MUNICIPIO SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Persona	Meta física	9	9	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	90000	90000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
315313-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SANTA ROSA DE LIMA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro lineal	Meta física	460	460	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	1423656	1423656	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
315369-MEJORAMIENTO CALLE RURAL CASERIO VISTA HERMOSA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro lineal	Meta física	300	300	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	905000	905000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
320380-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LA FELICIDAD, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro lineal	Meta física	400	400	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	1408915	1408915	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
320046-APOYO CAMINO RURAL CON MATERIAL BALASTO ALDEA SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro cubico	Meta física	161	161	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	20700	20700	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
320921-APOYO SERVICIOS PARA ELABORACION DISEÑO PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE RURAL CASERIO VISTA HERMOSA SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Documento	Meta física	1	1	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	48000	48000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ**

Fecha y Hora: 7/05/2024 12:24

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
320937-APOYO SERVICIOS PARA ELABORACION DISEÑO PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EMPEDRADO CASERIO LA FELICIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Documento	Meta física	1	1	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	45000	45000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
320944-APOYO SERVICIOS PARA ELABORACION DISEÑO PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE RURAL ALDEA LA ASUNCION POTRERILLOS SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Documento	Meta física	1	1	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	49000	49000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
320955-APOYO SERVICIOS PARA ELABORACION DISEÑO PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON TOJCHINA SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Documento	Meta física	1	1	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	30000	30000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
321857-CONSERVACION CAMINO RURAL CANTÓN SAN RAMÓN SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	700	700	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	90000	90000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
320965-CONSERVACION CAMINO RURAL CON EMPEDRADO SIMPLE SECTOR LOS COYOY ALDEA SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	700	700	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	90000	90000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
320913-APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION (500 BOLSAS DE CEMENTO, ARENA, PIEDRIN PARA COMUNIDADES DE LA PARTE ALTA, MUNICIPIO SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro cubico	Meta física	300	300	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	75000	75000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
315455-MEJORAMIENTO CALLE ALDEA SANTA ROSA DE LIMA SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS (PROYECTO EXTRAORDINARIO DE ARRASTRE2023)	Metro lineal	Meta física	103	103	0	Ejecución física		77.25	25.75		103	100%	100%
		Meta financiera	250000	250000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
304659-MEJORAMIENTO CAMINO	Metro lineal	Meta física	496	496	0	Ejecución física					0	0%	0%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ**

Fecha y Hora: 7/05/2024 12:24

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
304659-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL CRUCERO ALDEA SAN RAFAEL SAC., SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN	Metro lineal	Meta financiera	1367400	1367400	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
302657-AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SANTA IRENE, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS (PROYECTO DE ARRASTRE 2023)	Metro lineal	Meta física	255	255	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	1687000	1687000	0	Ejecución financiera	771305	0	0	0	771305	45.72%	45.72%
335315-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LAS ESCOBAS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	1187.19	1187.19	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	491600	491600	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
314877-MEJORAMIENTO CALLE CASERIO NUEVA JERUSALEM SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS (PROYECTO EXTRAORDINARIO DE ARRASTRE2023)	Metro lineal	Meta física	66	66	0	Ejecución física		49.50	16.50		66	100%	100%
		Meta financiera	250000	250000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
331060-CONSERVACION CALLE SECTOR LOS RAMIREZ ALDEA SANTA ROSA DE LIMA SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro cubico	Meta física	54	54	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	90000	90000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
330144-CONSERVACION CAMINO RURAL SECTOR LA IGLESIA CASERIO EL MIRADOR SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro lineal	Meta física	180	180	0	Ejecución física				180	180	100%	100%
		Meta financiera	90000	90000	0	Ejecución financiera	0	0	0	89995	89995	99.99%	99.99%
315065-MEJORAMIENTO CALLE ALDEA SANTO DOMINGO SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS (PROYECTOS EXTRAORDINARIOS 2023)	Metro lineal	Meta física	108	108	0	Ejecución física		81	27		108	100%	100%
		Meta financiera	250000	250000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
304210-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LA ESCUELA ALDEA SANTO DOMINGO SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS (PROYECTO DE ARRASTRE 2023)	Metro cuadrado	Meta física	1042.50	1042.50	0	Ejecución física		781.87	260.63		1042.50	100%	100%
		Meta financiera	900000	900000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
286411-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL TANQUE ALDEA SAN MIGUEL DE LOS ALTOS SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro lineal	Meta física	631	631	0	Ejecución física		63.10			63.10	10%	10%
		Meta financiera	1139000	1139000	0	Ejecución financiera	0	111900	0	0	111900	9.82%	9.82%



Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ**

Fecha y Hora: 7/05/2024 12:24

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
315269-MEJORAMIENTO CALLE ALDEA LAS BARRANCAS SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS (PROYECTO EXTRAORDINARIO DE ARRASTRE2023)	Metro lineal	Meta física	131	131	0	Ejecución física		60	71	0	131	100%	100%
		Meta financiera	250000	250000	0	Ejecución financiera	0	0	0	250000	250000	100%	100%
314696-MEJORAMIENTO CALLE ALDEA SANTA IRENE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS (Proyecto Extraordinario 2023)	Metro lineal	Meta física	295	295	0	Ejecución física		222	73		295	100%	100%
		Meta financiera	1000000	1000000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
304239-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LA CIENEGA ALDEA SANTA IRENE, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro lineal	Meta física	253	253	0	Ejecución física	40				40	15.81%	15.81%
		Meta financiera	499650	499650	0	Ejecución financiera	198360	0	0	0	198360	39.7%	39.7%
330994-CONSERVACION CAMINO RURAL EMPEDRADO CON CARRILERAS DE ADOQUIN SECTOR LA CIPRESADA CASERIO SAN RAMON SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	410	410	0	Ejecución física			410	410	100%	100%	
		Meta financiera	90000	90000	0	Ejecución financiera	0	0	0	89994	89994	99.99%	99.99%
304167-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO CASERIO NUEVA JERUSALEM SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	2906.25	2906.25	0	Ejecución física			726.56	726.56	25%	25%	
		Meta financiera	799000	799000	0	Ejecución financiera	0	0	0	198250	198250	24.81%	24.81%
<b>Eje Katun:</b>	Bienestar para la gente												
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Acceso a servicios de salud												
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud, esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguras, eficaces, asequibles y de calidad para todos												
Construcción, ampliación y mejoramiento de centros de convergencia, centros y puestos de salud, maternidades periféricas, centro de atención permanente y centro de atención integral materno infantil	Metro cuadrado	Meta física	0	20467.20	0	Ejecución física	0	0	33	0	33	0.16%	0%
		Meta financiera	6697516.50	6697516.50	0	Ejecución financiera	0	0	570050	27707.65	597757.65	8.93%	8.93%
321961-REPOSICION EDIFICIO AUXILIATURA ALDEA SAN JOSE GRANADOS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	42.20	42.20	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	600000	600000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
322097-AMPLIACION EDIFICIO M	Metro cuadrad	Meta física	680	680	0	Ejecución física					0	0%	0%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ

Fecha y Hora: 7/05/2024 12:24

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
322097-AMPLIACION EDIFICIO MUNICIPAL SAN ANTONIO SACA	Metro cuadrado	Meta financiera	4512153	4512153	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
322069-APOYO A LA SALUD DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD ESPECIAL FUNDABIEM, MUNICIPIO SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física			3	1	4	33.33%	33.33%
		Meta financiera	18000	18000	0	Ejecución financiera	0	0	3000	1500	4500	25%	25%
322449-APOYO A LA SALUD PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN SITUACION DE DESPROTECCION MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Dosis	Meta física	50	50	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	20000	20000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
321902-APOYO A LA SALUD EN COMPRA DE VITAMINAS Y SUPLEMENTOS ALIMENTOS A INTEGRANDES DE GRUPOS DE MUJERES ORGANIZADAS SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Dosis	Meta física	1200	1200	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	25000	25000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
322526-APOYO A LA SALUD COMPRA DE INSUMOS PARA CLINICA ODONTOLÓGICA MUNICIPAL SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Artículo de limpieza	Meta física	345	345	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	25000	25000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
322573-APOYO A LA SALUD EN NIÑOS Y NIÑAS CON DESNUTRICIÓN AGUDA Y BAJO PESO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Artículo de cocina	Meta física	30	30	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	15000	15000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
322591-APOYO A LA SALUD EN JORNADA MEDICA MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Evento	Meta física	3	3	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	25000	25000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
322630-APOYO A LA SALUD COMPRA KIT PARA HIGIENE BUCAL A NIÑOS Y NIÑAS DE CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Artículo de limpieza	Meta física	3700	3700	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	49950	49950	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
322649-APOYO ASISTENCIA ALI	Dosis	Meta física	14285	14285	0	Ejecución física					0	0%	0%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ**

Fecha y Hora: 7/05/2024 12:24

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
322649-APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA PARA NIÑOS CON DESNUTRICION Y BAJO PESO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONI	Dosis	Meta financiera	24998.75	24998.75	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
322586-DIFUSION INFORMATICO PARA PROMOVER EL CAMBIO DE COMPORTAMIENTO A LAS FAMILIAS EN MAYOR VULNERABILIDAD MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Documento	Meta física	105	105	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	25000	25000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
330197-APOYO A LA SALUD CON MODULO DE BAÑOS ALDEA SAN JOSE GRANADOS SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	15	15	0	Ejecución física				1	1	6.67%	6.67%
		Meta financiera	26214.75	26214.75	0	Ejecución financiera	0	0	0	26207.65	26207.65	99.97%	99.97%
313483-AMPLIACION CEMENTERIO MUNICIPAL, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	580	580	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	899000	899000	0	Ejecución financiera	0	0	134850	0	134850	15%	15%
Reposición muro perimetral cementerio municipal, San Antonio Sacatepéquez, San Marcos	Metro lineal	Meta física	73.42	73.42	0	Ejecución física			73.42		73.42	100%	100%
		Meta financiera	432200	432200	0	Ejecución financiera	0	0	432200	0	432200	100%	100%
<b>Eje Katun:</b>	Bienestar para la gente												
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Educación												
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos												
Estudiantes de primaria monolingüe atendidos en el sistema escolar	Metro cuadrado	Meta física	0	1560.45	0	Ejecución física	0	0	204	0	204	13.07%	0%
		Meta financiera	5685617.98	5685617.98	0	Ejecución financiera	0	0	2120895.62	28097.28	2148992.90	37.8%	37.8%
315855-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CANTON TOJCHINA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	0	0	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	625000	625000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO SAN FRANCISCO SAN ANTONIO SACATEPÉQUEZ SAN MARCOS.	Metro cubico	Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera			0	Ejecución financiera					0	0%	0%
321046-APOYO A LA EDUCACION EN PAGO A MAESTRAS DE NIVEL PRIMARIO EN 3 COMUNIDADES SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Mes	Meta física	11	11	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	99000	99000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ

Fecha y Hora: 7/05/2024 12:24

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
316165-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO VISTA HERMOSA SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	110	110	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	964724.48	964724.48	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
331733-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO SIETE TAMBORES, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	320	320	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	510000	510000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
331762-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO CANCHEGUA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	420.75	420.75	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	517893.50	517893.50	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
321153-APOYO SERVICIOS PARA ELABORACION DISEÑO PROYECTO: MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CANTON TOJCHINA SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS (Proyecto Nuevo 2023)	Documento	Meta física	1	1	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	30000	30000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
322468-APOYO A LA EDUCACION EN COMPRA DE UTILES ESCOLARES PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN CONDICION DE POBREZA, MUNICIPIO SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Artículo de recreo	Meta física	225	225	0	Ejecución física				225	225	100%	100%
		Meta financiera	25000	25000	0	Ejecución financiera	0	0	0	24869.46	24869.46	99.48%	99.48%
321802-APOYO SERVICIOS PROFESIONALES EN SUPERVISIÓN DE OBRAS EJERCICIO FISCAL 2024 MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física				1	1	8.33%	8.33%
		Meta financiera	72000	72000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
321613-APOYO A LA EDUCACION EN PAGO PERSONAL DE SUPERVISION EDUCATIVA MUNICIPIO SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Mes	Meta física	11	11	0	Ejecución física			2	1	3	27.27%	27.27%
		Meta financiera	66000	66000	0	Ejecución financiera	0	0	9895.62	3227.82	13123.44	19.88%	19.88%
335302-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO NUEVA JERUSALEM, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	449.70	449.70	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	665000	665000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
297906-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO LA FELICIDAD, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	204	204	0	Ejecución física			204		204	100%	100%
		Meta financiera	2111000	2111000	0	Ejecución financiera	0	0	2111000	0	2111000	100%	100%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ**

Fecha y Hora: 7/05/2024 12:24

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
<b>Eje Katun:</b>	Bienestar para la gente												
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Educación												
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos												
Estudiantes del ciclo básico atendidos en el sistema escolar	Mes	Meta física	0	101	0	Ejecución física	0	5	5	5	15	14.85%	0%
		Meta financiera	1351579	1351579	0	Ejecución financiera	0	7794	5000	5000	17794	1.32%	1.32%
321043-APOYO A LA EDUCACION EN PAGO DE MAESTRO(A) INSTITUTO BASICO MUNICIPAL ALDEA LA ASUNCION POTRERILLOS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Mes	Meta física	11	11	0	Ejecución física	0	1	1	1	3	27.27%	27.27%
		Meta financiera	33000	33000	0	Ejecución financiera	0	7794	5000	5000	17794	53.92%	53.92%
315931-MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO IBSAS CABECERA MUNICIPAL SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	432	432	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	645000	645000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
331650-MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO ALDEA SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	397	397	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	673579	673579	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
<b>Eje Katun:</b>	Bienestar para la gente												
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Educación												
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos												
Estudiantes del ciclo básico por telesecundaria atendidos en el sistema escolar	Mes	Meta física	0	0	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	38000	38000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
321775-APOYO A LA EDUCACION EN PAGO DE MAESTRO(S) NIVEL DIVERSIFICADO MUNICIPIO SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Mes	Meta física	11	11	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	38000	38000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ**

Fecha y Hora: 7/05/2024 12:24

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
<b>Eje Katun:</b>	Recursos naturales para hoy y para el futuro												
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Acceso al agua y gestión de RRNN												
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales												
Familias con servicios de agua apta para consumo humano	Kilometro	Meta física	0	1140.50	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	0.35%	0%
		Meta financiera	8163351	8163351	0	Ejecución financiera	10106.30	144715	9440	23630	187891.30	2.3%	2.3%
315703-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAN RAFAEL SAC., SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Kilometro	Meta física	4	4	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	799000	799000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
321858-CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	2	3	1	7	58.33%	58.33%
		Meta financiera	90000	90000	0	Ejecución financiera	5053.15	5300	9440	23630	43423.15	48.25%	48.25%
304892-AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO NUEVA JERUSALEM, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro lineal	Meta física	210	210	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	1601681	1601681	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
315990-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SANTA IRENE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Kilometro	Meta física	3.50	3.50	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	760000	760000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
322685-APOYO SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COMPRA DE REACTIVOS PARA ANALISIS BACTERIOLOGICO EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Articulo de metal	Meta física	100	100	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	10000	10000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
321861-CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARTE BAJA MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1				1	8.33%	8.33%
		Meta financiera	90000	90000	0	Ejecución financiera	5053.15	0	0	0	5053.15	5.61%	5.61%
321862-CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARTE ALTA MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	90000	90000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ

Fecha y Hora: 7/05/2024 12:24

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LA FELICIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	Metro lineal	Meta física	210	210	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	1700000	1700000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
330828-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO NUEVA JERUSALEM, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Kilometros lineales	Meta física	576	576	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	898170	898170	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
297895-AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SANTA RITA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro lineal	Meta física	210	210	0	Ejecución física		0			0	0%	0%
		Meta financiera	2034500	2034500	0	Ejecución financiera	0	139415	0	0	139415	6.85%	6.85%
330928-APOYO SISTEMA DE AGUA POTABLE (POZO MECANICO) CASERIO NUEVA JERUSALEM SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Maquina	Meta física	1	1	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	90000	90000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
<b>Eje Katun:</b>	Recursos naturales para hoy y para el futuro												
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Acceso al agua y gestión de RRNN												
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales												
Familias con servicios de alcantarillado	Metro lineal	Meta física	30	30	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	500000	500000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
331918-AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ZONA 3 CABECERA MUNICIPAL, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro lineal	Meta física	234	234	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	500000	500000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ

Fecha y Hora: 7/05/2024 12:24

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
<b>Eje Katun:</b>	Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo												
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia												
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles												
Festivales deportivos, recreativos y otros eventos de carácter especial, realizados para promover el acceso a la actividad física y la recreación	Metro cuadrado	Meta física	0	0	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	515000	515000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
322045-MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA ALDEA SAN RAFAEL SAC., SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	472	472	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	500000	500000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
322476-APOYO DOTACION INSUMOS DEPORTIVOS PARA RECREACION DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Artículo de recreo	Meta física	225	225	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	15000	15000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
<b>Eje Katun:</b>	Riqueza para Todos y Todas												
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Empleo e inversión												
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	Se ha reducido la precariedad laboral mediante la generación de empleos decentes y de calidad. a) Disminución gradual de la tasa de subempleo a partir del último dato disponible: 16.9% b) Disminución gradual de la informalidad a partir del último dato disponible: 69.2%. c) disminución gradual de la tasa de desempleo a partir del último dato disponible: 3.2%. d) Eliminación del porcentaje de trabajadores que viven en pobreza extrema												
Personas orientadas e insertadas en el mercado laboral	Animal	Meta física	0	4250	0	Ejecución física	0	0	0	1892	1892	44.52%	0%
		Meta financiera	650000	650000	0	Ejecución financiera	0	0	0	358988.80	358988.80	55.23%	55.23%
321867-APOYO AVICOLAS PARA GRUPOS DE MUJERES EN COMUNIDADES DE SANTA ROSA DE LIMA, SAN JOSE GRANADOS Y SANTA IRENE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Animal	Meta física	4730	4730	0	Ejecución física				4730	4730	100%	100%
		Meta financiera	90000	90000	0	Ejecución financiera	0	0	0	89747.20	89747.20	99.72%	99.72%
321886-APOYO AVICOLAS PARA GRUPOS DE MUJERES ORGANIZADAS EN COMUNIDADES VISTA HERMOSA, LAS ESCOBAS Y CANDELARIA SIQUIVAL SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Animal	Meta física	4730	4730	0	Ejecución física				4730	4730	100%	100%
		Meta financiera	90000	90000	0	Ejecución financiera	0	0	0	89747.20	89747.20	99.72%	99.72%



Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ**

Fecha y Hora: 7/05/2024 12:24

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
321868-APOYO AVICOLAS PARA GRUPOS DE MUJERES ORGANIZADAS EN COMUNIDADES DE SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ Y NUEVA JERUSALEM SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Animal	Meta física	4730	4730	0	Ejecución física				4730	4730	100%	100%
		Meta financiera	90000	90000	0	Ejecución financiera	0	0	0	89747.20	89747.20	99.72%	99.72%
321931-APOYO TALLER(ES) EN COMPRA DE MAQUINAS BORDADORAS INDUSTRIALES PARA GRUPOS DE MUJERES ORGANIZADAS MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Articulo de metal	Meta física	0	0	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	30000	30000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
322041-APOYO DOTACION INSUMOS PARA ELABORACION PRODUCTOS DE LIMPIEZA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, MUNICIPIO SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Articulo de metal	Meta física	1203	1203	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	30000	30000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
321864-APOYO AVICOLAS PARA GRUPO DE MUJERES ORGANIZADAS EN COMUNIDADES DE SANTO DOMINGO, LA FELICIDAD Y SAN MIGUEL SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Animal	Meta física	4730	4730	0	Ejecución física				4730	4730	100%	100%
		Meta financiera	90000	90000	0	Ejecución financiera	0	0	0	89747.20	89747.20	99.72%	99.72%
321927-APOYO TALLER(ES) DE CORTE CONFECCION DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Articulo de metal	Meta física	968	968	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	30000	30000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
322054-APOYO DOTACION INSUMOS EN COMPRA DE TELAS PARA TRABAJOS TECNICOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, MUNICIPIO SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Articulo de metal	Meta física	2050	2050	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	30000	30000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
321891-APOYO AVICOLAS PARA GRUPOS DE MUJERES ORGANIZADAS EN ALDEA SANTA RITA Y AREA URBANA MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Animal	Meta física	4730	4730	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	90000	90000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%

**Avance de Metas Físicas y Financieras  
Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2024**

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ**

Fecha y Hora: 7/05/2024 12:24

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)	
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total			
322000-APOYO DOTACION INSUMOS COMPRA DE BASTIDORES PARA INTEGRANTES DE GRUPOS DE MUJERES ORGANIZADAS, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Articulo de metal	Meta física	1000	1000		0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	30000	30000		0	Ejecución financiera					0	0%	0%
322063-APOYO DOTACION INSUMOS PARA CURSOS CON DIGEEX DEL MINISTERIO DE EDUCACION , MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Articulo de plastico	Meta física	1431	1431		0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	50000	50000		0	Ejecución financiera					0	0%	0%

F: \_\_\_\_\_  
Alcalde Municipal

