



MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPÉQUEZ
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, GUATEMALA C.A.
"LA HORTALIZA DE OCCIDENTE"

San Antonio Sacatepéquez, San Marcos.-
21 de enero de 2,025. -
Oficio No. 003-2,025. -

Licdo. Carlos Mendoza
Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia
SEGEPLAN
Ciudad de Guatemala

Respetuosamente.

En forma cordial por este medio me dirijo a su persona deseando éxitos en sus actividades administrativas al frente de tan importante cargo.

Seguidamente el objeto de la presente es para hacer entrega el Reporte de la Reprogramación, Modificación y Ejecución del POA correspondiente al **tercer cuatrimestre del ejercicio fiscal 2024** de los meses de septiembre/diciembre, La cual contiene la información según la Plataforma del Sistema de Planes de Gobiernos Locales.

De igual manera va orientado según el Plan de Desarrollo Municipal y Ordenamiento Territorial (PDM-OT) y el Plan Nacional de Desarrollo K'atun Nuestra Guatemala 2032 y su relación con las Políticas Públicas y su implementación por medio de la Política General de Gobierno.

Por la atención a la presente, muy agradecido.

Atentamente,



Mario Em

Ing. Oscar Jonatán Pérez Cardona
Alcalde Municipal. -



Entidad:

MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ

Fecha y Hora:

21/01/2025 09:23

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrim. (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrim. (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
Eje Katun:	Guatemala Urbana y Rural															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Ordenamiento Territorial															
Meta Estratégica de Desarrollo:	El 100% de los municipios cuentan con planes de ordenamiento territorial integral que se implementan satisfactoriamente															
Áreas de espacio público gestionadas	Metro cuadrado	Meta física		238	0	Ejecución físic	20	20	20	19	79	33.19%	89	37.39%	0%	0%
		Meta financier	520104.50	610104.50		Ejecución fina	13600	13600	0	103600	130800	21.44%	383127.20	62.8%	25.15%	73.66%
321768-CONSERVACION EDIFICIO (S) EDUCATIVOS MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física				12	12	100%	12	100%	100%	100%
		Meta financiera	90000	90000	0	Ejecución financiera	0	0	0	90000	90000	100%	90000	100%	100%	100%
321813-APOYO SERVICIOS CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPALES DEPARTAMENTALES EJERCICIO FISCAL 2024 SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1		1	3	25%	11	91.67%	25%	91.67%
		Meta financiera	153000	153000	0	Ejecución financiera	13600	13600	0	13600	40800	26.67%	149413.60	97.66%	26.67%	97.66%
321854-CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física					0	0%	6	50%	0%	50%
		Meta financiera	90000	90000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	71213.60	79.13%	0%	79.13%
334558-CONSERVACION CEMENTERIO CABECERA MUNICIPAL SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS (COMPRA DIRECTA)	Metro cuadrado	Meta física	22	22	0	Ejecución física					0	0%	22	100%	0%	100%
		Meta financiera	72880.50	72880.50	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	72500	99.48%	0%	99.48%
330079-APOYO EDIFICIO (S) PUBLICOS MUNIPALES Y COMUNALES SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro lineal	Meta física	180	180	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	90000	90000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
345250-CONSERVACION EDIFICIO (S) ESTACION DE BOMBEROS MUNICIPALES DEPARTAMENTALES SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	28	28	0	Ejecución física				28	28	100%	28	100%	100%	100%
		Meta financiera	24224	114224	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%

Entidad:

MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ

Fecha y Hora:

21/01/2025 09:23

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financie ra	Inicial Anual	Vigente	Repro grama ciones	Ejecución física/financie ra	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrim. (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrim. (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
Eje Katun:	Recursos naturales para hoy y para el futuro															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso al agua y gestión de RRNN															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2020, promover la ordenación sostenible de todos los tipos de bosques, poner fin a la deforestación, recuperar los bosques degradados e incrementar la forestación y la reforestación a nivel de país															
Áreas municipales reforestadas o conservadas	Hectarea	Meta física		36	0	Ejecución físic	3	3	3	4	13	36.11%	17	47.22%	0%	0%
		Meta financier	859000	859000		Ejecución fina	51555.64	56365.64	0	207611.53	315532.81	36.73%	720729.63	83.9%	36.73%	83.9%
323693-CONSERVACION BOSQUES NATURALES POR MEDIO DEL DAPMA Y EMPRESA MUNICIPAL DE SEMILLAS FORESTALES SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1		2	4	33.33%	12	100%	33.33%	100%
		Meta financiera	220000	220000	0	Ejecución financiera	16955.64	21765.64	0	36911.53	75632.81	34.38%	204029.63	92.74%	34.38%	92.74%
321815-APOYO SERVICIOS INGRESO DE EXPEDIENTES DE OBRAS PARA RESOLUCIONES Y LICENCIAS MARN MUNICIPIO SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física				12	12	100%	12	100%	100%	100%
		Meta financiera	50000	50000	0	Ejecución financiera	0	0	0	12500	12500	25%	12500	25%	25%	25%
321837-APOYO SERVICIOS DE TRATAMIENTO INTEGRAL DE DESECHOS SOLIDOS MUNICIPIO SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1		2	4	33.33%	12	100%	33.33%	100%
		Meta financiera	500000	500000	0	Ejecución financiera	34600	34600	0	69200	138400	27.68%	415200	83.04%	27.68%	83.04%
344547-APOYO TECHO MINIMO VIVERO MUNICIPAL SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	99.75	99.75	0	Ejecución física				99.75	99.75	100%	99.75	100%	100%	100%
		Meta financiera	89000	89000	0	Ejecución financiera	0	0	0	89000	89000	100%	89000	100%	100%	100%
Eje Katun:	Bienestar para la gente															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Reducción de la pobreza y protección social															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todos, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición															
Carreteras y caminos terciarios	Kilometro	Meta física		3100.25	0	Ejecución físic				1645	1645	53.06%	1748	56.38%	0%	0%
		Meta financier	18443247	18443247		Ejecución fina	90000	900000	1000000	302260.86	2292260.86	12.43%	5678594.86	30.79%	12.43%	30.79%
320674-APOYO CARRETERAS DE TERRACERIA CON MATERIAL BALASTO ALDEA SAN MIGUEL DE LOS ALTOS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro cubico	Meta física	98	98	0	Ejecución física				52	52	53.06%	52	53.06%	53.06%	53.06%
		Meta financiera	12600	12600	0	Ejecución financiera	0	0	0	10200	10200	80.95%	10200	80.95%	80.95%	80.95%
320698-APOYO CARRETERAS DE TERRACERIA CON MATERIAL	Metro cubico	Meta física	84	84	0	Ejecución física				42	42	50%	42	50%	50%	50%

Entidad:

MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ

Fecha y Hora:

21/01/2025 09:23

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrim. (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrim. (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
320698-APOYO CARRETERAS DE TERRACERIA CON MATERIAL	Metro cubico	Meta financiera	10800	10800	0	Ejecución financiera	0	0	0	7600	7600	70.37%	7600	70.37%	70.37%	70.37%
320693-APOYO CARRETERAS DE TERRACERIA CON MATERIAL BALASTO ALDEA CANDELARIA SIQUIVAL, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro cubico	Meta física	98	98	0	Ejecución física				33	33	33.67%	33	33.67%	33.67%	33.67%
		Meta financiera	10800	10800	0	Ejecución financiera	0	0	0	3600	3600	33.33%	3600	33.33%	33.33%	33.33%
320704-APOYO CARRETERAS DE TERRACERIA CON MATERIAL BALASTO CANTON LAS ESCOBAS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro cubico	Meta física	84	84	0	Ejecución física				42	42	50%	42	50%	50%	50%
		Meta financiera	10000	10000	0	Ejecución financiera	0	0	0	6000	6000	60%	6000	60%	60%	60%
320663-APOYO CARRETERAS DE TERRACERIA CON MATERIAL BALASTO ALDEA LA ASUNCION POTRERILLOS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro cubico	Meta física	98	98	0	Ejecución física				98	98	100%	98	100%	100%	100%
		Meta financiera	12600	12600	0	Ejecución financiera	0	0	0	6000	6000	47.62%	6000	47.62%	47.62%	47.62%
320669-APOYO CARRETERAS DE TERRACERIA CON MATERIAL BALASTO CASERIO NUEVA JERUSALEM, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro cubico	Meta física	98	98	0	Ejecución física				33	33	33.67%	33	33.67%	33.67%	33.67%
		Meta financiera	12600	12600	0	Ejecución financiera	0	0	0	4200	4200	33.33%	4200	33.33%	33.33%	33.33%
320673-APOYO CARRETERAS DE TERRACERIA CON MATERIAL BALASTO ALDEA SANTA IRENE, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro cubico	Meta física	98	98	0	Ejecución física				34	34	34.69%	34	34.69%	34.69%	34.69%
		Meta financiera	12600	12600	0	Ejecución financiera	0	0	0	4200	4200	33.33%	4200	33.33%	33.33%	33.33%
320681-APOYO CARRETERAS DE TERRACERIA CON MATERIAL BALASTO CASERÍO LA FELICIDAD, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro cubico	Meta física	98	98	0	Ejecución física				98	98	100%	98	100%	100%	100%
		Meta financiera	12600	12600	0	Ejecución financiera	0	0	0	6000	6000	47.62%	6000	47.62%	47.62%	47.62%
320711-APOYO CARRETERAS DE TERRACERIA CON MATERIAL BALASTO CANTON SAN RAMON, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro cubico	Meta física	98	98	0	Ejecución física				6	6	6.12%	6	6.12%	6.12%	6.12%
		Meta financiera	12000	12000	0	Ejecución financiera	0	0	0	2700	2700	22.5%	2700	22.5%	22.5%	22.5%
320716-CONSERVACION CAMINO RURAL EN RENTA DE MAQUINARIA PARA COMUNIDADES DE LA PARTE BAJA MUNICIPIO SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Hora	Meta física	225	225	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	90000	90000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
320729-CONSERVACION CAMINO RURAL EN RENTA DE M	Hora	Meta física	225	225	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%

Entidad:

MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ

Fecha y Hora:

21/01/2025 09:23

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrim. (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrim. (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
320729-CONSERVACION CAMINO RURAL EN RENTA DE MAQUINARIA PARA COMUNIDAD	Hora	Meta financiera	90000	90000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
320772-CONSERVACION CAMINO RURAL EN COMPRA DE PIEDRA BOLA EN 8 COMUNIDADES DEL SECTOR PARTE ALTA MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro cubico	Meta física	450	450	0	Ejecución física				450	450	100%	450	100%	100%	100%
		Meta financiera	90000	90000	0	Ejecución financiera	0	0	0	78900	78900	87.67%	78900	87.67%	87.67%	87.67%
320785-CONSERVACION CAMINO RURAL EN COMPRA DE PIEDRA BOLA EN 6 COMUNIDADES DEL SECTOR PARTE ALTA MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro cubico	Meta física	450	450	0	Ejecución física				450	450	100%	450	100%	100%	100%
		Meta financiera	90000	90000	0	Ejecución financiera	0	0	0	89562.50	89562.50	99.51%	89562.50	99.51%	99.51%	99.51%
320668-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LA ASUNCION POTRERILLOS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro lineal	Meta física	285.25	285.25	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	1005000	1005000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
320624-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTÓN TOJCHINA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	1655	1655	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	805895	805895	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
320052-APOYO CAMINO RURAL CON MATERIAL BALASTO ALDEA SAN ISIDRO IXCOLOCHIL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro cubico	Meta física	98	98	0	Ejecución física				42	42	42.86%	42	42.86%	42.86%	42.86%
		Meta financiera	12600	12600	0	Ejecución financiera	0	0	0	6000	6000	47.62%	6000	47.62%	47.62%	47.62%
320651-APOYO CARRETERAS DE TERRACERIA CON MATERIAL BALASTO ALDEA SAN JOSE GRANADOS SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro cubico	Meta física	98	98	0	Ejecución física				98	98	100%	98	100%	100%	100%
		Meta financiera	12600	12600	0	Ejecución financiera	0	0	0	9600	9600	76.19%	9600	76.19%	76.19%	76.19%
321802-APOYO SERVICIOS PROFESIONALES EN SUPERVISIÓN DE OBRAS EJERCICIO FISCAL 2024 MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física				2	2	16.67%	2	16.67%	16.67%	16.67%
		Meta financiera	72000	72000	0	Ejecución financiera	0	0	0	12000	12000	16.67%	12000	16.67%	16.67%	16.67%
320622-APOYO CARRETERAS DE TERRACERIA CON MATERIAL	Metro cubico	Meta física	98	98	0	Ejecución física				52	52	53.06%	52	53.06%	53.06%	53.06%

Entidad:

MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ

Fecha y Hora:

21/01/2025 09:23

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrim. (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrim. (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
320622-APOYO CARRETERAS DE TERRACERIA CON MATERIAL	Metro cubico	Meta financiera	12600	12600	0	Ejecución financiera	0	0	0	10575	10575	83.93%	10575	83.93%	83.93%	83.93%
320631-APOYO CARRETERAS DE TERRACERIA CON MATERIAL BALASTO CASERIO VISTA HERMOSA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro cubico	Meta física	98	98	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	12600	12600	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
320643-APOYO CARRETERAS DE TERRACERIA CON MATERIAL BALASTO ALDEA SANTA ROSA DE LIMA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro cubico	Meta física	98	98	0	Ejecución física				98	98	100%	98	100%	100%	100%
		Meta financiera	12600	12600	0	Ejecución financiera	0	0	0	12600	12600	100%	12600	100%	100%	100%
320841-CONSERVACION CAMINO RURAL EN COMPRA DE PIEDRA BOLA PARA COMUNIDADES DEL SECTOR PARTE BAJA MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro cubico	Meta física	450	450	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	90000	90000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
320882-APOYO CAMINO RURAL EN PAGO MANO DE OBRA CALIFICADA EN COMUNIDADES DEL SECTOR DE LA PARTE ALTA MUNICIPIO SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Persona	Meta física	9	9	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	90000	90000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
320903-APOYO CAMINO RURAL EN PAGO MANO DE OBRA CALIFICADA EN COMUNIDADES DE LA PARTE BAJA MUNICIPIO SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Persona	Meta física	9	9	0	Ejecución física				9	9	100%	9	100%	100%	100%
		Meta financiera	90000	90000	0	Ejecución financiera	0	0	0	29823.36	29823.36	33.14%	29823.36	33.14%	33.14%	33.14%
315313-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SANTA ROSA DE LIMA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro lineal	Meta física	460	460	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	1423656	1423656	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
315369-MEJORAMIENTO CALLE RURAL CASERIO VISTA HERMOSA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro lineal	Meta física	300	300	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	905000	905000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
320380-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LA FELICIDAD, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro lineal	Meta física	400	400	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	1408915	1408915	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
320046-APOYO CAMINO RURAL CON MATERIAL BALASTO ALDEA	Metro cubico	Meta física	161	161	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%

Entidad:

MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ

Fecha y Hora:

21/01/2025 09:23

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrim. (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrim. (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
320046-APOYO CAMINO RURAL CON MATERIAL BALASTO ALDEA	Metro cubico	Meta financiera	20700	20700	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
320921-APOYO SERVICIOS PARA ELABORACION DISEÑO PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE RURAL CASERIO VISTA HERMOSA SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Documento	Meta física	1	1	0	Ejecución física					0	0%	1	100%	0%	100%
		Meta financiera	48000	48000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	48000	100%	0%	100%
320937-APOYO SERVICIOS PARA ELABORACION DISEÑO PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EMPEDRADO CASERIO LA FELICIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Documento	Meta física	1	1	0	Ejecución física					0	0%	1	100%	0%	100%
		Meta financiera	45000	45000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	45000	100%	0%	100%
320944-APOYO SERVICIOS PARA ELABORACION DISEÑO PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE RURAL ALDEA LA ASUNCION POTRERILLOS SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Documento	Meta física	1	1	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	49000	49000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
320955-APOYO SERVICIOS PARA ELABORACION DISEÑO PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON TOJCHINA SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Documento	Meta física	1	1	0	Ejecución física					0	0%	1	100%	0%	100%
		Meta financiera	30000	30000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	30000	100%	0%	100%
321857-CONSERVACION CAMINO RURAL CANTÓN SAN RAMÓN SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	700	700	0	Ejecución física				6	6	0.86%	6	.86%	0.86%	.86%
		Meta financiera	90000	90000	0	Ejecución financiera	0	0	0	2700	2700	3%	2700	3%	3%	3%
320965-CONSERVACION CAMINO RURAL CON EMPEDRADO SIMPLE SECTOR LOS COYOY ALDEA SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	700	700	0	Ejecución física	700				700	100%	700	100%	100%	100%
		Meta financiera	90000	90000	0	Ejecución financiera	90000	0	0	0	90000	100%	90000	100%	100%	100%
320913-APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION (500 BOLSAS DE CEMENTO, ARENA, PIEDRIN PARA COMUNIDADES DE LA PARTE ALTA, MUNICIPIO SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro cubico	Meta física	300	300	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	75000	75000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ

Fecha y Hora: 21/01/2025 09:23

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrim. (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrim. (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
315455-MEJORAMIENTO CALLE ALDEA SANTA ROSA DE LIMA SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS (PROYECTO EXTRAORDINARIO DE ARRASTRE2023)	Metro lineal	Meta física	103	103	0	Ejecución física					0	0%	103	100%	0%	100%
		Meta financiera	250000	250000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
304659-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL CRUCERO ALDEA SAN RAFAEL SAC., SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS (PROYECTO DE ARRASTRE 2023)	Metro lineal	Meta física	496	496	0	Ejecución física					0	0%	496	100%	0%	100%
		Meta financiera	1367400	1367400	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	1367400	100%	0%	100%
302657-AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SANTA IRENE, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS (PROYECTO DE ARRASTRE 2023)	Metro lineal	Meta física	255	255	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	1687000	1687000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	771305	45.72%	0%	45.72%
335315-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LAS ESCOBAS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	1187.19	1187.19	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	491600	491600	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
314877-MEJORAMIENTO CALLE CASERIO NUEVA JERUSALEM SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS (PROYECTO EXTRAORDINARIO DE ARRASTRE2023)	Metro lineal	Meta física	66	66	0	Ejecución física					0	0%	66	100%	0%	100%
		Meta financiera	250000	250000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
331060-CONSERVACION CALLE SECTOR LOS RAMIREZ ALDEA SANTA ROSA DE LIMA SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro cubico	Meta física	54	54	0	Ejecución física					0	0%	24	44.44%	0%	44.44%
		Meta financiera	90000	90000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	65500	72.78%	0%	72.78%
330144-CONSERVACION CAMINO RURAL SECTOR LA IGLESIA CASERIO EL MIRADOR SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro lineal	Meta física	180	180	0	Ejecución física					0	0%	180	100%	0%	100%
		Meta financiera	90000	90000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	89995	99.99%	0%	99.99%
315065-MEJORAMIENTO CALLE ALDEA SANTO DOMINGO SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS (PROYECTOS EXTRAORDINARIOS 2023)	Metro lineal	Meta física	108	108	0	Ejecución física					0	0%	108	100%	0%	100%
		Meta financiera	250000	250000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
304210-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LA ES	Metro cuadrado	Meta física	1042.50	1042.50	0	Ejecución física					0	0%	1042.50	100%	0%	100%

Entidad:

MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ

Fecha y Hora:

21/01/2025 09:23

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrim. (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrim. (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
304210-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LA ESCUELA ALDEA SANTO DOMINGO SAN ANTONIO SACAT	Metro cuadrado	Meta financiera	900000	900000	0	Ejecución financiera	0	900000	0	0	900000	100%	900000	100%	100%	100%
286411-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL TANQUE ALDEA SAN MIGUEL DE LOS ALTOS SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro lineal	Meta física	631	631	0	Ejecución física					0	0%	63.10	10%	0%	10%
		Meta financiera	1139000	1139000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	111900	9.82%	0%	9.82%
315269-MEJORAMIENTO CALLE ALDEA LAS BARRANCAS SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS (PROYECTO EXTRAORDINARIO DE ARRASTRE2023)	Metro lineal	Meta física	131	131	0	Ejecución física					0	0%	131	100%	0%	100%
		Meta financiera	250000	250000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	250000	100%	0%	100%
314696-MEJORAMIENTO CALLE ALDEA SANTA IRENE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS (Proyecto Extraordinario 2023)	Metro lineal	Meta física	295	295	0	Ejecución física					0	0%	295	100%	0%	100%
		Meta financiera	1000000	1000000	0	Ejecución financiera	0	0	1000000	0	1000000	100%	1000000	100%	100%	100%
304239-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LA CIENEGA ALDEA SANTA IRENE, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro lineal	Meta física	253	253	0	Ejecución física					0	0%	40	15.81%	0%	15.81%
		Meta financiera	499650	499650	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	198360	39.7%	0%	39.7%
338548-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL PUENTE ALDEA LAS BARRANCAS SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro lineal	Meta física	240	240	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	1000000	1000000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
315313-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SANTA ROSA DE LIMA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro lineal	Meta física	460	460	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	1000000	1000000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
335862-APOYO SERVICIOS PARA ELABORACIÓN DISEÑO DE PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SAN ISIDRO IXCOLOCHIL SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Documento	Meta física	1	1	0	Ejecución física					0	0%	1	100%	0%	100%
		Meta financiera	48000	48000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	48000	100%	0%	100%
330994-CONSERVACION CAMINO RURAL EMPEDRADO C	Metro cuadrado	Meta física	410	410	0	Ejecución física					0	0%	410	100%	0%	100%

Entidad:

MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ

Fecha y Hora:

21/01/2025 09:23

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrim. (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrim. (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
330994-CONSERVACION CAMINO RURAL EMPEDRADO CON CARRILERAS DE ADOQUIN SECTOR LA CIPRESADA CASERI	Metro cuadrado	Meta financiera	90000	90000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	89994	99.99%	0%	99.99%
336472-CONSERVACION CALLE CASERIO EL MIRADOR SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro lineal	Meta física	37	37	0	Ejecución física					0	0%	37	100%	0%	100%
		Meta financiera	47630	47630	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	47630	100%	0%	100%
304167-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO CASERIO NUEVA JERUSALEM SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	2906.25	2906.25	0	Ejecución física					0	0%	726.56	25%	0%	25%
		Meta financiera	799000	799000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	198250	24.81%	0%	24.81%
336245-APOYO CAMINO RURAL CON MURO DE CONTENCION CASERIO LA FELICIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro cubico	Meta física	9	9	0	Ejecución física					0	0%	9	100%	0%	100%
		Meta financiera	25000	25000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	25000	100%	0%	100%
340952-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SAN MIGUEL DE LOS ALTOS SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro lineal	Meta física	240	240	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	256201	256201	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
338723-APOYO SERVICIOS PARA ELABORACION DISEÑO PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL PUENTE ALDEA LAS BARRANCAS SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Documento	Meta física	1	1	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	45000	45000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
Eje Katun:	Bienestar para la gente															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso a servicios de salud															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud, esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguras, eficaces, asequibles y de calidad															
Construcción, ampliación y mejoramiento de centros de convergencia, centros y puestos de	Metro cuadrado	Meta física		20467.20	0	Ejecución físic	1000	1000	1000	1000	4000	19.54%	4033	019.7%	0%	0%
		Meta financier	6697516.50	6697516.50		Ejecución fina	1500	36012.85	0	71180.70	108693.55	1.62%	712451.20	10.64%	1.62%	10.64%
321961-REPOSICION EDIFICIO AUXILIATURA ALDEA SAN JOSE GRANADOS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	42.20	42.20	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	600000	600000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
322097-AMPLIACION EDIFICIO MUNICIPAL SAN ANTONIO SACA	Metro cuadrado	Meta física	680	680	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%

Entidad:

MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ

Fecha y Hora:

21/01/2025 09:23

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrim. (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrim. (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
322097-AMPLIACION EDIFICIO MUNICIPAL SAN ANTONIO SACA	Metro cuadrado	Meta financiera	4512153	4512153	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
322069-APOYO A LA SALUD DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD ESPECIAL FUNDABIEM, MUNICIPIO SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	2		1	4	33.33%	12	100%	33.33%	100%
		Meta financiera	18000	18000	0	Ejecución financiera	1500	3000	0	1500	6000	33.33%	16500	91.67%	33.33%	91.67%
322449-APOYO A LA SALUD PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN SITUACION DE DESPROTECCION MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Dosis	Meta física	50	50	0	Ejecución física				17	17	34%	17	34%	34%	34%
		Meta financiera	20000	20000	0	Ejecución financiera	0	0	0	19921	19921	99.61%	19921	99.61%	99.61%	99.61%
321902-APOYO A LA SALUD EN COMPRA DE VITAMINAS Y SUPLEMENTOS ALIMENTOS A INTEGRANDES DE GRUPOS DE MUJERES ORGANIZADAS SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Dosis	Meta física	1200	1200	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	25000	25000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
322526-APOYO A LA SALUD COMPRA DE INSUMOS PARA CLINICA ODONTOLÓGICA MUNICIPAL SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Articulo de limpieza	Meta física	345	345	0	Ejecución física				345	345	100%	345	100%	100%	100%
		Meta financiera	25000	25000	0	Ejecución financiera	0	0	0	20527.70	20527.70	82.11%	20527.70	82.11%	82.11%	82.11%
322573-APOYO A LA SALUD EN NIÑOS Y NIÑAS CON DESNUTRICIÓN AGUDA Y BAJO PESO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Articulo de cocina	Meta física	30	30	0	Ejecución física				30	30	100%	30	100%	100%	100%
		Meta financiera	15000	15000	0	Ejecución financiera	0	0	0	13200	13200	88%	13200	88%	88%	88%
322591-APOYO A LA SALUD EN JORNADA MEDICA MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Evento	Meta física	3	3	0	Ejecución física				3	3	100%	3	100%	100%	100%
		Meta financiera	25000	25000	0	Ejecución financiera	0	0	0	3260	3260	13.04%	3260	13.04%	13.04%	13.04%
322630-APOYO A LA SALUD COMPRA KIT PARA HIGIENE BUCAL A NIÑOS Y NIÑAS DE CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Articulo de limpieza	Meta física	3700	3700	0	Ejecución física		3700			3700	100%	3700	100%	100%	100%
		Meta financiera	49950	49950	0	Ejecución financiera	0	33012.85	0	0	33012.85	66.09%	33012.85	66.09%	66.09%	66.09%
322649-APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA PARA NIÑOS CON	Dosis	Meta física	14285	14285	0	Ejecución física				28	28	0.2%	28	.2%	0.2%	.2%

Entidad:

MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ

Fecha y Hora:

21/01/2025 09:23

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financie ra	Inicial Anual	Vigente	Repro grama ciones	Ejecución física/financie ra	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrim. (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrim. (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
322649-APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA PARA NIÑOS CON DESNUTRICION Y BAJO PESO D	Dosis	Meta financiera	24998.75	24998.75	0	Ejecución financiera	0	0	0	6272	6272	25.09%	6272	25.09%	25.09%	25.09%
322586-DIFUSION INFORMATICO PARA PROMOVER EL CAMBIO DE COMPORTAMIENTO A LAS FAMILIAS EN MAYOR VULNERABILIDAD MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Documento	Meta física	105	105	0	Ejecución física				105	105	100%	105	100%	100%	100%
		Meta financiera	25000	25000	0	Ejecución financiera	0	0	0	6500	6500	26%	6500	26%	26%	26%
330197-APOYO A LA SALUD CON MODULO DE BAÑOS ALDEA SAN JOSE GRANADOS SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	15	15	0	Ejecución física					0	0%	1	6.67%	0%	6.67%
		Meta financiera	26214.75	26214.75	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	26207.65	99.97%	0%	99.97%
313483-AMPLIACION CEMENTERIO MUNICIPAL, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	580	580	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	899000	899000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	134850	15%	0%	15%
Reposición muro perimetral cementerio municipal, San Antonio Sacatepéquez, San Marcos	Metro lineal	Meta física	73.42	73.42	0	Ejecución física					0	0%	73.42	100%	0%	100%
		Meta financiera	432200	432200	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	432200	100%	0%	100%
Eje Katun:		Bienestar para la gente														
Proridad Nacional de Desarrollo:		Educación														
Meta Estratégica de Desarrollo:		Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos														
Estudiantes de primaria monolingue atendidos en el sistema escolar	Persona	Meta física		1560.45	0	Ejecución físic					0	0%	204	13.07%	0%	0%
		Meta financier	5685617.98	5685617.98		Ejecución fina	21246.30	21246.30	0	1519746.3	1562238.90	27.48%	3788735.92	66.64%	27.48%	66.64%
315855-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CANTON TOJCHINA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	431	431	0	Ejecución física				431	431	100%	431	100%	100%	100%
		Meta financiera	625000	625000	0	Ejecución financiera	0	0	0	494500	494500	79.12%	494500	79.12%	79.12%	79.12%
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO SAN FRANCISCO SAN ANTONIO SACATEPÉQUEZ SAN MARCOS.	Metro cubico	Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera			0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
321046-APOYO A LA EDUCACION EN PAGO A MAESTRAS DE NIVEL PRIMARIO EN 3 COMUNIDADES SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Mes	Meta física	11	11	0	Ejecución física	1	1		1	3	27.27%	7	63.64%	27.27%	63.64%
		Meta financiera	99000	99000	0	Ejecución financiera	8618.48	8618.48	0	8618.48	25855.44	26.12%	49448.28	49.95%	26.12%	49.95%

Entidad:

MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ

Fecha y Hora:

21/01/2025 09:23

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrim. (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrim. (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
316165-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO VISTA HERMOSA SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	110	110	0	Ejecución física				70.50	70.50	64.09%	70.50	64.09%	64.09%	64.09%
		Meta financiera	964724.48	964724.48	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
331733-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO SIETE TAMBORES, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	328	328	0	Ejecución física				328	328	100%	328	100%	100%	100%
		Meta financiera	510000	510000	0	Ejecución financiera	0	0	0	500000	500000	98.04%	500000	98.04%	98.04%	98.04%
331762-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO CANCHEGUA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	420.75	420.75	0	Ejecución física				420	420	99.82%	420	99.82%	99.82%	99.82%
		Meta financiera	517893.50	517893.50	0	Ejecución financiera	0	0	0	510000	510000	98.48%	510000	98.48%	98.48%	98.48%
321153-APOYO SERVICIOS PARA ELABORACION DISEÑO PROYECTO: MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CANTON TOJCHINA SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS (Proyecto Nuevo 2023)	Documento	Meta física	1	1	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	30000	30000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
322468-APOYO A LA EDUCACION EN COMPRA DE UTILES ESCOLARES PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN CONDICION DE POBREZA, MUNICIPIO SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Articulo de recreo	Meta física	225	225	0	Ejecución física					0	0%	225	100%	0%	100%
		Meta financiera	25000	25000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	24869.46	99.48%	0%	99.48%
321802-APOYO SERVICIOS PROFESIONALES EN SUPERVISIÓN DE OBRAS EJERCICIO FISCAL 2024 MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1			2	16.67%	7	58.33%	16.67%	58.33%
		Meta financiera	72000	72000	0	Ejecución financiera	6000	6000	0	0	12000	16.67%	36000	50%	16.67%	50%
321613-APOYO A LA EDUCACION EN PAGO PERSONAL DE SUPERVISION EDUCATIVA MUNICIPIO SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Mes	Meta física	11	11	0	Ejecución física	1	1		1	3	27.27%	10	90.91%	27.27%	90.91%
		Meta financiera	66000	66000	0	Ejecución financiera	6627.82	6627.82	0	6627.82	19883.46	30.13%	62918.18	95.33%	30.13%	95.33%
335302-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO NUEVA JERUSALEM, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	449.70	449.70	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	665000	665000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
297906-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERÍO LA FELICID	Metro cuadrado	Meta física	204	204	0	Ejecución física					0	0%	204	100%	0%	100%

Entidad:

MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ

Fecha y Hora:

21/01/2025 09:23

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrim. (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrim. (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
297906-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERÍO LA FELICID	Metro cuadrado	Meta financiera	2111000	2111000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	2111000	100%	0%	100%
Eje Katun:	Bienestar para la gente															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Educación															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos															
Estudiantes del ciclo básico atendidos en el sistema escolar	Persona	Meta física		101	0	Ejecución físic		1		85	86	85.15%	101	100%	0%	0%
		Meta financier	1827381	1827381		Ejecución fina	0	5000	0	1133500	1138500	62.3%	1194088	65.34%	62.3%	65.34%
321043-APOYO A LA EDUCACION EN PAGO DE MAESTRO(A) INSTITUTO BASICO MUNICIPAL ALDEA LA ASUNCION POTRERILLOS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Mes	Meta física	11	11	0	Ejecución física		1			1	9.09%	6	54.55%	9.09%	54.55%
		Meta financiera	33000	33000	0	Ejecución financiera	0	5000	0	0	5000	15.15%	32794	99.38%	15.15%	99.38%
315931-MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO IBSAS CABECERA MUNICIPAL SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	432	432	0	Ejecución física				392	392	90.74%	397	91.9%	90.74%	91.9%
		Meta financiera	645000	645000	0	Ejecución financiera	0	0	0	590000	590000	91.47%	617794	95.78%	91.47%	95.78%
331650-MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO ALDEA SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	397	397	0	Ejecución física				397	397	100%	397	100%	100%	100%
		Meta financiera	673579	673579	0	Ejecución financiera	0	0	0	543500	543500	80.69%	543500	80.69%	80.69%	80.69%
340950-MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO ALDEA SANTA IRENE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	450	450	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	475802	475802	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
Eje Katun:	Bienestar para la gente															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Educación															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos															
Estudiantes del ciclo básico por telesecundaria atendidos en el sistema escolar	Persona	Meta física			0	Ejecución físic					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	38000	40463		Ejecución fina	5400	5400	0	0	10800	26.69%	37763	93.33%	28.42%	99.38%
321775-APOYO A LA EDUCACION EN PAGO DE MAESTRO(S) NIVEL DIVERSIFICADO MUNICIPIO SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Mes	Meta física	11	12	1	Ejecución física	1	1			2	16.67%	7	58.33%	18.18%	63.64%
		Meta financiera	38000	40463	1	Ejecución financiera	5400	5400	0	0	10800	26.69%	37763	93.33%	28.42%	99.38%

Entidad:

MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ

Fecha y Hora:

21/01/2025 09:23

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financie ra	Inicial Anual	Vigente	Repro grama ciones	Ejecución física/financie ra	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrim. (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrim. (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
Eje Katun:	Recursos naturales para hoy y para el futuro															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso al agua y gestión de RRNN															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales															
Familias con servicios de agua apta para consumo humano	Familia	Meta física		1140.50	0	Ejecución físic	110	110	110	99	429	37.62%	433	037.97%	0%	0%
		Meta financier	8647051	8920427		Ejecución fina	987653.51	179700	0	1087754.8	2255108.36	25.28%	2574104.66	28.86%	26.08%	29.77%
315703-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAN RAFAEL SAC., SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Kilometro	Meta física	4	4	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	799000	933050	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
321858-CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1				1	8.33%	12	100%	8.33%	100%
		Meta financiera	90000	118375	2	Ejecución financiera	7140	0	0	0	7140	6.03%	105668.15	89.27%	7.93%	117.41%
304892-AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO NUEVA JERUSALEM, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro lineal	Meta física	210	210	0	Ejecución física				185	185	88.1%	185	88.1%	88.1%	88.1%
		Meta financiera	1601681	1601681	0	Ejecución financiera	0	0	0	733008	733008	45.76%	733008	45.76%	45.76%	45.76%
315990-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SANTA IRENE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Kilometro	Meta física	3.50	3.50	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	760000	812151	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
322685-APOYO SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COMPRA DE REACTIVOS PARA ANALISIS BACTERIOLOGICO EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Articulo de metal	Meta física	100	100	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	10000	10000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
321861-CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARTE BAJA MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física				11	11	91.67%	12	100%	91.67%	100%
		Meta financiera	90000	90000	0	Ejecución financiera	0	0	0	84946.85	84946.85	94.39%	90000	100%	94.39%	100%
321862-CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARTE ALTA MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física				12	12	100%	12	100%	100%	100%
		Meta financiera	90000	90000	0	Ejecución financiera	0	0	0	90000	90000	100%	90000	100%	100%	100%

Entidad:

MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ

Fecha y Hora:

21/01/2025 09:23

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrim. (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrim. (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LA FELICIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	Metro lineal	Meta física	210	210	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	1700000	1700000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
330828-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO NUEVA JERUSALEM, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Kilometros lineales	Meta física	576	576	0	Ejecución física	100				100	17.36%	196	34.03%	17.36%	34.03%
		Meta financiera	898170	898170	0	Ejecución financiera	897580	0	0	0	897580	99.93%	897580	99.93%	99.93%	99.93%
297895-AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SANTA RITA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro lineal	Meta física	210	210	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	2034500	2034500	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	139415	6.85%	0%	6.85%
330928-APOYO SISTEMA DE AGUA POTABLE (POZO MECANICO) CASERIO NUEVA JERUSALEM SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Maquina	Meta física	1	1	0	Ejecución física	1				1	100%	1	100%	100%	100%
		Meta financiera	90000	90000	0	Ejecución financiera	82933.51	0	0	0	82933.51	92.15%	82933.51	92.15%	92.15%	92.15%
336442-APOYO EDIFICIO TANQUE NUEVO RENACIMIENTO CABECERA MUNICIPAL SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	6	6	0	Ejecución física					0	0%	6	100%	0%	100%
		Meta financiera	25000	25000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	25000	100%	0%	100%
335840-APOYO SERVICIOS PARA ELABORACION DISEÑO PROYECTO: AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LA FELICIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Documento	Meta física	1	1	0	Ejecución física					0	0%	1	100%	0%	100%
		Meta financiera	51000	51000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	51000	100%	0%	100%
336277-CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LA FELICIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Aporte en especie	Meta física	1	1	0	Ejecución física		1			1	100%	1	100%	100%	100%
		Meta financiera	89850	89850	0	Ejecución financiera	0	89850	0	0	89850	100%	89850	100%	100%	100%
345026-CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE (POZO MECANICO) ALDEA SANTA IRENE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro lineal	Meta física	360	360	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	48000	106800	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
345092-APOYO DOTACION INSUMOS PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE POZO MECANICO CASERIO LA FELICIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Aporte en especie	Meta física	1	1	0	Ejecución física				1	1	100%	1	100%	100%	100%
		Meta financiera	90000	90000	0	Ejecución financiera	0	0	0	89900	89900	99.89%	89900	99.89%	99.89%	99.89%

Entidad:

MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ

Fecha y Hora:

21/01/2025 09:23

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrim. (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrim. (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
345157-APOYO SISTEMA DE AGUA POTABLE EN PERFORACION POZO MECANICO CASERIO LA FELICIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Maquina	Meta física	1	1	0	Ejecución física				1	1	100%	1	100%	100%	100%
		Meta financiera	90000	90000	0	Ejecución financiera	0	0	0	89900	89900	99.89%	89900	99.89%	99.89%	99.89%
336297-APOYO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LA FELICIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Aporte en especie	Meta física	1	1	0	Ejecución física		1			1	100%	1	100%	100%	100%
		Meta financiera	89850	89850	0	Ejecución financiera	0	89850	0	0	89850	100%	89850	100%	100%	100%
Eje Katun:	Recursos naturales para hoy y para el futuro															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso al agua y gestión de RRNN															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales															
Familias con servicios de alcantarillado	Familia	Meta física	30	30	0	Ejecución físic				30	30	100%	30	0100%	100%	0100%
		Meta financier	537566	537566		Ejecución fina	0	0	0	37562.14	37562.14	6.99%	37562.14	6.99%	6.99%	6.99%
331918-AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ZONA 3 CABECERA MUNICIPAL, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro lineal	Meta física	234	234	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	500000	500000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
343253-APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION Y MANO DE OBRA PARA LETRINAS, ALDEA CANDELARIA SIQUIVAL SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro cubico	Meta física	130	130	0	Ejecución física				130	130	100%	130	100%	100%	100%
		Meta financiera	37566	37566	0	Ejecución financiera	0	0	0	37562.14	37562.14	99.99%	37562.14	99.99%	99.99%	99.99%

Entidad:

MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ

Fecha y Hora:

21/01/2025 09:23

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financie ra	Inicial Anual	Vigente	Repro grama ciones	Ejecución física/financie ra	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrim. (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrim. (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
Eje Katun:	Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles															
Festivales deportivos, recreativos y otros eventos de carácter especial, realizados para promover el acceso	Evento	Meta física		0	0	Ejecución físic					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	605000	637200		Ejecución fina	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
322045-MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA ALDEA SAN RAFAEL SAC., SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	472	472	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	500000	500000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
322476-APOYO DOTACION INSUMOS DEPORTIVOS PARA RECREACION DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Articulo de recreo	Meta física	225	225	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	15000	47200	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
322124-APOYO A LA CULTURA Y DEPORTE , MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Articulo de recreo	Meta física	12	12	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	90000	90000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
Eje Katun:	Riqueza para Todos y Todas															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Empleo e inversión															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Se ha reducido la precariedad laboral mediante la generación de empleos decentes y de calidad. a) Disminución gradual de la tasa de subempleo a partir del último dato disponible: 16.9% b) Disminución gradual de la informalidad a															
Personas orientadas e insertadas en el mercado laboral	Persona	Meta física		4250	0	Ejecución físic					0	0%	1892	44.52%	0%	0%
		Meta financier	709900	729900		Ejecución fina	53800	0	0	141769	195569	26.79%	554557.80	75.98%	27.55%	78.12%
321867-APOYO AVICOLAS PARA GRUPOS DE MUJERES EN COMUNIDADES DE SANTA ROSA DE LIMA, SAN JOSE GRANADOS Y SANTA IRENE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Animal	Meta física	4730	4730	0	Ejecución física					0	0%	4730	100%	0%	100%
		Meta financiera	90000	90000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	89747.20	99.72%	0%	99.72%
321886-APOYO AVICOLAS PARA GRUPOS DE MUJERES ORGANI	Animal	Meta física	4730	4730	0	Ejecución física					0	0%	4730	100%	0%	100%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ

Fecha y Hora: 21/01/2025 09:23


Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrim. (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrim. (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
321886-APOYO AVICOLAS PARA GRUPOS DE MUJERES ORGANIZADAS EN COMUNIDADES VISTA HERMOSA, LAS ESCOBAS Y CA	Animal	Meta financiera	90000	90000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	89747.20	99.72%	0%	99.72%
321868-APOYO AVICOLAS PARA GRUPOS DE MUJERES ORGANIZADAS EN COMUNIDADES DE SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ Y NUEVA JERUSALEM SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Animal	Meta física	4730	4730	0	Ejecución física					0	0%	4730	100%	0%	100%
		Meta financiera	90000	90000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	89747.20	99.72%	0%	99.72%
321931-APOYO TALLER(ES) EN COMPRA DE MAQUINAS BORDADORAS INDUSTRIALES PARA GRUPOS DE MUJERES ORGANIZADAS MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Articulo de metal	Meta física	0	0	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	30000	30000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
322041-APOYO DOTACION INSUMOS PARA ELABORACION PRODUCTOS DE LIMPIEZA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, MUNICIPIO SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Articulo de metal	Meta física	1203	1203	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	30000	50000	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
321864-APOYO AVICOLAS PARA GRUPO DE MUJERES ORGANIZADAS EN COMUNIDADES DE SANTO DOMINGO, LA FELICIDAD Y SAN MIGUEL SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Animal	Meta física	4730	4730	0	Ejecución física					0	0%	4730	100%	0%	100%
		Meta financiera	90000	90000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	89747.20	99.72%	0%	99.72%
321927-APOYO TALLER(ES) DE CORTE CONFECCION DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Articulo de metal	Meta física	968	968	0	Ejecución física				968	968	100%	968	100%	100%	100%
		Meta financiera	30000	30000	0	Ejecución financiera	0	0	0	24750	24750	82.5%	24750	82.5%	82.5%	82.5%
322054-APOYO DOTACION INSUMOS EN COMPRA DE TELAS PARA TRABAJOS TECNICOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, MUNICIPIO SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Articulo de metal	Meta física	2050	2050	0	Ejecución física				1530	1530	74.63%	1530	74.63%	74.63%	74.63%
		Meta financiera	30000	30000	0	Ejecución financiera	0	0	0	24950	24950	83.17%	24950	83.17%	83.17%	83.17%

**Avance de Metas Físicas y Financieras
Tercer Cuatrimestre 2024**

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ**

Fecha y Hora: 21/01/2025 09:23

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
321891-APOYO AVICOLAS PARA GRUPOS DE MUJERES ORGANIZADAS EN ALDEA SANTA RITA Y AREA URBANA MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Animal	Meta física	4730	4730	0	Ejecución física				900	900	19.03%	900	19.03%	19.03%	19.03%
		Meta financiera	90000	90000	0	Ejecución financiera	0	0	0	17100	17100	19%	17100	19%	19%	19%
322000-APOYO DOTACION INSUMOS COMPRA DE BASTIDORES PARA INTEGRANTES DE GRUPOS DE MUJERES ORGANIZADAS, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Articulo de metal	Meta física	1000	1000	0	Ejecución física				1000	1000	100%	1000	100%	100%	100%
		Meta financiera	30000	30000	0	Ejecución financiera	0	0	0	24990	24990	83.3%	24990	83.3%	83.3%	83.3%
322063-APOYO DOTACION INSUMOS PARA CURSOS CON DIGEEX DEL MINISTERIO DE EDUCACION, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Articulo de plastico	Meta física	1431	1431	0	Ejecución física				1431	1431	100%	1431	100%	100%	100%
		Meta financiera	50000	50000	0	Ejecución financiera	0	0	0	49979	49979	99.96%	49979	99.96%	99.96%	99.96%
338311-APOYO DOTACION INSUMOS AGRICOLAS PARA HUERTOS A GRUPOS DE MUJERES ORGANIZADOS EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Persona	Meta física	1800	1800	0	Ejecución física	1800				1800	100%	1800	100%	100%	100%
		Meta financiera	59900	59900	0	Ejecución financiera	53800	0	0	0	53800	89.82%	53800	89.82%	89.82%	89.82%

F: 
Alcalde Municipal

