



MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, GUATEMALA C.A.
"LA HORTALIZA DE OCCIDENTE"

¡Sirviendo Con Pasión!

Enero 12 de 2021.
Oficio No. 0002 Ref. rmc/dmp

Licda. Luz Keila Gramajo
Secretaria de Planificación y programación de la presidencia
SEGEPLAN
Ciudad de Guatemala.

Respetuosamente:

En forma cordial por este medio me dirijo a su persona, augurándole éxitos en sus actividades administrativas, al frente de tan importante cargo.

Seguidamente el objeto de la presente es para hacer entrega del Reporte de la Reprogramación y ejecución del POA correspondiente al Tercer Cuatrimestre del ejercicio fiscal 2020. La cual contiene la información según la plataforma del Sistema de Planes del Gobiernos Locales.

De igual manera va orientado según el Plan de Desarrollo Municipal y Ordenamiento Territorial (PDM-OT) y el Plan Nacional de Desarrollo K'atun Nuestra Guatemala 2032 y su relación con las Políticas Públicas y su implementación por medio de la Política General de Gobierno.

Por la atención a la presente, muy agradecido.

Atentamente,



Ing. Oscar Jonatán Pérez Cardona
Alcalde Municipal.-

SEGEPLAN
Delegación San Marcos
RECIBIDO
13 ENE 2021
Hora: 13:00 Firma:

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ

Fecha y Hora: 12/01/2021 13:00

| Producto/Intervención | Unidad de Medida | Metas física/financiera | Inicial Anual | Vigente | Reprogramaciones | Ejecución física/financiera | Ejecución Tercer Cuatrimestre | | | Acumulado al 3er. Cuatrimestre | % de Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial) | % Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente) | % Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial) |
|--|------------------|-------------------------|---------------|---------|------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------|-----------|--------------------------------|---|--|--|
| | | | | | | | Septiembre | Octubre | Noviembre | | | | |
| Eje Katun: | | | | | | | | | | | | | |
| Recursos naturales para hoy y para el futuro | | | | | | | | | | | | | |
| Proridad Nacional de Desarrollo: | | | | | | | | | | | | | |
| Acceso al agua y gestión de RRRN | | | | | | | | | | | | | |
| Meta Estratégica de Desarrollo: | | | | | | | | | | | | | |
| Para 2020, promover la ordenación sostenible de todos los tipos de bosques, poner fin a la deforestación, recuperar los bosques degradados e incrementar la reforestación a nivel de país | | | | | | | | | | | | | |
| Áreas municipales reforestadas o conservadas | Persona | Meta física | 8056 | 8056 | 0 | Ejecución física | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| | | Meta financiera | 2666500 | 2666500 | 0 | Ejecución fina | 0 | 279754 | 279754 | 581780.25 | 10.49% | 35 | 10.49% |
| | | Meta física | 6 | 6 | 0 | Ejecución física | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 2 | 33.33% |
| SUBSIDIO SERVICIOS TECNICOS EN PAGO A PERSONAL DEL DAPMA, MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. | Persona | Meta física | 220000 | 220000 | 0 | Ejecución financiera | 0 | 0 | 0 | 77000 | 0% | 35 | 35% |
| | | Meta financiera | 220000 | 220000 | 0 | Ejecución financiera | 0 | 0 | 0 | 77000 | 0% | 35 | 35% |
| CONSERVACION DE BOSQUES CONSISTENTE EN FORTALECIMIENTO A EMPRESA MUNICIPAL DE SEMILLAS FORESTALES EN EL DAPMA, MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS. | Planta | Meta física | 12000 | 12000 | 0 | Ejecución física | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| | | Meta financiera | 90000 | 90000 | 0 | Ejecución financiera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| SURSUDIO PAGO INGRESO DE EXPEDIENTES DE OBRAS PARA RESOLUCIONES Y LICENCIAS AL MINISTERIO DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS. | Documento | Meta física | 13 | 13 | 0 | Ejecución física | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| | | Meta financiera | 60000 | 60000 | 0 | Ejecución financiera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| CONSERVACION RED ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS. | Persona | Meta física | 22000 | 22000 | 0 | Ejecución física | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0% | 31.82% | 31.82% |
| | | Meta financiera | 90000 | 90000 | 0 | Ejecución financiera | 0 | 0 | 0 | 25856.25 | 0% | 28.73% | 28.73% |
| MANEJO Y TRATAMIENTO INTEGRAL DE DESECHOS SOLIDOS EN LA CABECERA MUNICIPAL Y COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS. | Persona | Meta física | 800 | 800 | 0 | Ejecución física | 0 | 0 | 0 | 264 | 0% | 33% | 33% |
| | | Meta financiera | 509000 | 509000 | 0 | Ejecución financiera | 0 | 0 | 0 | 166670 | 0% | 32.74% | 32.74% |

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2020

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ**

Fecha y Hora: 12/01/2021 13:00

| Producto/Intervención | Unidad de Medida | Metas físicas/financiera | Inicial Anual | Vigente | Reprogramaciones | Ejecución física/financiera | Ejecución Tercer Cuatrimestre | | | Acumulado al 3er. Cuatrimestre | % de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial) | % Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial) |
|---|--|--------------------------|---------------|---------|------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------|-----------|--------------------------------|--|--|
| | | | | | | | Septiembre | Octubre | Noviembre | | | |
| SUBSIDIO PARA DOTACION DE FILTROS DE AGUA A 20 FAMILIAS PRIORIZADAS. OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. | Familia | Meta fisica | 20 | 20 | 0 | Ejecución física | | | | 0 | 100% | 100% |
| Mejoramiento sistema de agua potable la unión aldea Santo Domingo, San Antonio Sacatepéquez, San Marcos | Familia | Meta financiera | 7500 | 7500 | 0 | Ejecución financiera | | | | 7500 | 100% | 100% |
| ELABORACION DE CARACTERIZACION TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES DE PLANTAS DE TRATAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. | Documento | Meta fisica | 3 | 388 | 0 | Ejecución física | | 200 | | 200 | 51.55% | 51.55% |
| ELABORACION ESTUDIO DE SUELO DE OBRAS EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS. | Documento | Meta financiera | 1400000 | 1400000 | 0 | Ejecución financiera | | 279754 | | 279754 | 19.98% | 19.98% |
| CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS. | Familia | Meta fisica | 3 | 600 | 0 | Ejecución física | | | | 0 | 0% | 0% |
| SUBSIDIO COMPRA DE REACTIVOS PARA ANALISIS BACTERIOLOGICO EN SISTEMAS DE AGUA POTABLE MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS. | Persona | Meta financiera | 70000 | 70000 | 0 | Ejecución financiera | | | | 0 | 0% | 0% |
| | | Meta fisica | 12 | 12 | 0 | Ejecución física | | | | 0 | 0% | 0% |
| | | Meta financiera | 40000 | 40000 | 0 | Ejecución financiera | | | | 0 | 0% | 0% |
| | | Meta fisica | 600 | 600 | 0 | Ejecución física | | | | 0 | 0% | 33.33% |
| | | Meta financiera | 160000 | 160000 | 0 | Ejecución financiera | | | | 25000 | 15.63% | 15.63% |
| | | Meta fisica | 10000 | 10000 | 0 | Ejecución física | | | | 0 | 0% | 0% |
| | | Meta financiera | 20000 | 20000 | 0 | Ejecución financiera | | | | 0 | 0% | 0% |
| Eje Katur: | Bienestar para la gente | | 3500 | 3500 | 0 | Ejecución físic | | | | 0 | 0% | 0% |
| Profidad Nacional de Desarrollo: | Educación | | 3500 | 3500 | 0 | Ejecución físic | | | | 0 | 0% | 0% |
| Meta Estratégica de Desarrollo: | Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos | | 3500 | 3500 | 0 | Ejecución físic | | | | 0 | 0% | 0% |
| Estudiantes de primaria bilingüe a: | Metro cuadrado | Meta fisica | 3500 | 3500 | 0 | Ejecución físic | | | | 0 | 0% | 0% |

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2020

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ**

Fecha y Hora: 12/01/2021 13:00

| Producto/intervención | Unidad de Medida | Metas físicas/financiera | Inicial Anual | Vigente | Reprogrames | Ejecución física/financiera | Ejecución Tercer Cuatrimestre | | | Acumulado al 3er. Cuatrimestre | % de Avance al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente) | % de Avance al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial) | % Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial) |
|--|-------------------|--------------------------|---------------|-----------|-------------|-----------------------------|-------------------------------|---------|-----------|--------------------------------|---|---|--|
| | | | | | | | Septiembre | Octubre | Noviembre | | | | |
| Estudiantes de primaria bilingüe a: | Metro cuadrado | Meta financiera | 368873.45 | 368873.45 | | Ejecución fina | 834509.90 | 0 | 0 | 839509.90 | 100% | 227.59% | 100% |
| CONSERVACION COCINA ESCOLAR ALDEA SANTA ROSA DE LIMA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. | Metro cuadrado | Meta física | 25 | 25 | 0 | Ejecución física | 25 | | | 25 | 100% | 100% | 100% |
| SUBSIDIO A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL BASICO POR COOPERATIVA, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS. | Documento | Meta física | 6 | 6 | 0 | Ejecución física | 6 | | | 6 | 100% | 100% | 100% |
| SUBSIDIO PAGO A PERSONAL INSTITUTO BASICO MUNICIPAL ALDEA LA ASUNCION POTRERILLOS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS. | Mes | Meta física | 11 | 11 | 0 | Ejecución física | 11 | | | 11 | 100% | 100% | 100% |
| CONSERVACION COMEDOR ESCOLAR ALDEA SANTA IRENE, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. | Persona | Meta física | 126 | 126 | 0 | Ejecución física | 126 | | | 126 | 100% | 100% | 100% |
| SUBSIDIO PARA DOTACION UTENSILIOS DE COCINA EN 15 ESCUELAS PRIORIZADAS EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. | Artículo de metal | Meta física | 20 | 20 | 0 | Ejecución física | 0 | | | 0 | 0% | 0% | 0% |
| CAPACITACION PROGRAMA SEMBRANDO SEMILLAS DE AMOR EN CENTRO EDUCATIVO PRIMARIO Y BASICO DE COMUNIDADES PRIORIZADAS DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS. | Persona | Meta física | 80 | 80 | 0 | Ejecución física | 0 | | | 0 | 0% | 0% | 0% |
| SUBSIDIO PROGRAMA DE BECAS NIVEL PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS. | Persona | Meta física | 50 | 50 | 0 | Ejecución física | 7 | | | 7 | 14% | 22% | 22% |
| | | Meta financiera | 90000 | 90000 | 0 | Ejecución financiera | 59907 | | | 59907 | 66.56% | 66.56% | 100% |

**Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2020**

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ**

Fecha y Hora: 12/01/2021 13:00

| Producto/intervención | Unidad de Medida | Metas físicas/financiera | Inicial Anual | Vigente | Reprogramaciones | Ejecución física/financiera | Ejecución Tercer Cuatrimestre | | | Acumulado al 3er. Cuatrimestre | % Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente) | % Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial) | % Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial) |
|--|------------------|--------------------------|---------------|---------|------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------|-----------|--------------------------------|--|--|--|
| | | | | | | | Septiembre | Octubre | Noviembre | | | | |
| SUBSIDIO PAGO A PERSONAL DE SUPERVISION EDUCATIVA MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS. | Mes | Meta física | 11 | 11 | 0 | Ejecución física | 9 | | | 11 | 100% | 81.82% | 100% |
| CAPACITACION DIPLOMADO DE DERECHOS HUMANOS Y PROTECCION DE LA ADOLESCENCIA PARA DOCENTES Y DIRECTORES DE CENTROS EDUCATIVOS NIVEL BASICO DE COMUNIDADES PRIORIZADAS DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. | Persona | Meta física | 16 | 16 | 0 | Ejecución física | 0 | | | 0 | 0% | 0% | 0% |
| CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON POZO MECANICO ALDEA SAN JOSE GRANADOS COMO CONSECUENCIA DEL COVID-19 SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. | Familia | Meta física | 526 | 526 | 0 | Ejecución física | 526 | | | 526 | 100% | 100% | 100% |
| SUBSIDIO DOTACION INSUMOS PARA FORTALECER LA PRODUCCION DE HUEVOS EN FAMILIAS EMPRENDEDORAS SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. | Familia | Meta física | 53 | 53 | 0 | Ejecución física | 53 | | | 53 | 100% | 100% | 100% |
| Conservación Cementerio Municipal San Antonio Sacatepéquez, San Marcos. | Metro cuadrado | Meta física | 96 | 96 | 0 | Ejecución física | 96 | | | 96 | 100% | 100% | 100% |
| Conservación sistema de agua potable en diferentes comunidades del municipio de San Antonio Sacatepéquez, San Marcos. | Mes | Meta física | 4 | 4 | 0 | Ejecución física | 4 | | | 4 | 100% | 100% | 100% |
| CONSERVACION EDIFICIO(S) MUNICIPAL TANQUE PUBLICO NUEVO RENACIMIENTO SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. | Metro cuadrado | Meta física | 28 | 28 | 0 | Ejecución física | 0 | | | 0 | 0% | 0% | 0% |
| SUBSIDIO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON POZO MECANICO | Familia | Meta física | 1298 | 1298 | 0 | Ejecución física | 1298 | | | 1298 | 100% | 100% | 100% |

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2020

Fecha y Hora: 12/01/2021 13:00

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ**

| Producto/intervención | Unidad de Medida | Metas física/financiera | Inicial Anual | Vigente | Reprogramaciones | Ejecución física/financiera | Ejecución Tercer Cuatrimestre | | | % Avance al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial) | % Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial) | % Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente) | % Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial) |
|--|------------------|-------------------------|---------------|----------|------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------|-----------|--|--|--|--|
| | | | | | | | Septiembre | Octubre | Noviembre | | | | |
| SUBSIDIO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON POZO MECANICO EN COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CUATRO C | Familia | Meta financiera | 34408 | 34400 | 0 | Ejecución financiera | 26806 | | | 26806 | 77.91% | 26806 | 77.91% |
| SUBSIDIO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON POZO MECANICO EN COMPRA DE ELECTRICA PARA CUATRO COMUNIDADES DERIVADO AL COVID-19 SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. | Familia | Meta fisica | 1884 | 1884 | 0 | Ejecución fisica | 1884 | | | 1884 | 100% | 1884 | 100% |
| CONSERVACION CAMINO RURAL CCN EMPEDRADO SECTOR LOS PEREZ, CANTON SAN RAMON SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. | Metro cuadrado | Meta fisica | 675 | 675 | 0 | Ejecución fisica | 675 | | | 675 | 100% | 675 | 100% |
| CONSERVACION CAMINO RURAL EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. | Metro cuadrado | Meta financiera | 16045.50 | 16045.50 | 0 | Ejecución financiera | 16045.50 | | | 16045.50 | 100% | 16045.50 | 100% |
| CONSERVACION CAMINO RURAL EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. | Metro cuadrado | Meta fisica | 337 | 337 | 0 | Ejecución fisica | 337 | | | 337 | 100% | 337 | 100% |
| Conservación camino rural en ocho comunidades del municipio de San Antonio Sacatepequez, San Marcos. | Mes | Meta fisica | 3 | 3 | 0 | Ejecución fisica | 3 | | | 3 | 100% | 3 | 100% |
| CONSERVACION CAMINO RURAL CCN EMPEDRADO SECTOR LOS GONZALEZ ALDEA SANTA DOMINGO SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. | Metro cuadrado | Meta financiera | 86652 | 86652 | 0 | Ejecución financiera | 86652 | | | 86652 | 100% | 86652 | 100% |
| SUBSIDIO DOTACION INSUMOS AGRICOLAS, SEMILLAS Y PILONES DE HORTALIZAS PARA FAMILIAS CON RIESGO A INSEGURIDAD ALIMENTARIA SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. | Familia | Meta fisica | 100 | 100 | 0 | Ejecución fisica | 100 | | | 100 | 100% | 100 | 100% |
| CONSERVACION CAMINO RURAL CCN EMPEDRADO SECTOR SOLOCHE ALDEA SANTA IRENE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. | Metro cubico | Meta financiera | 14270 | 14270 | 0 | Ejecución financiera | 14270 | | | 14270 | 100% | 14270 | 100% |
| CONSERVACION CAMINO RURAL CCN EMPEDRADO SECTOR SOLOCHE ALDEA SANTA IRENE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. | Metro cubico | Meta fisica | 70 | 70 | 0 | Ejecución fisica | 70 | | | 70 | 100% | 70 | 100% |
| CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SANTA DOMINGO SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. | Metro | Meta financiera | 12000 | 12000 | 0 | Ejecución financiera | 12000 | | | 12000 | 100% | 12000 | 100% |
| CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SANTA DOMINGO SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. | Metro | Meta fisica | 60 | 60 | 0 | Ejecución fisica | 60 | | | 60 | 100% | 60 | 100% |
| CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SANTA DOMINGO SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. | Metro | Meta financiera | 19660 | 19660 | 0 | Ejecución financiera | 19660 | | | 19660 | 100% | 19660 | 100% |

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2020

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ**

Fecha y Hora: 12/01/2021 13:00

| Producto/intervención | Unidad de Medida | Metas físicas/financiera | Inicial Anual | Vigente | Reprogramaciones | Ejecución física/financiera | Ejecución Tercer Cuatrimestre | | | Acumulado al 3er. Cuatrimestre | % Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente) | % de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial) | % Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial) |
|---|------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|------------------|--|-------------------------------|-------------|--------------|--------------------------------|--|--|--|
| | | | | | | | Septiembre | Octubre | Noviembre | | | | |
| Eje Katun: | | | | | | | | | | | | | |
| Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo | | | | | | | | | | | | | |
| Prioridad Nacional de Desarrollo: | | | | | | | | | | | | | |
| Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia | | | | | | | | | | | | | |
| Meta Estratégica de Desarrollo: | | | | | | | | | | | | | |
| Jóvenes con participación en actividades de prevención de la violencia (MINGOE) | Persona | Meta física Meta financiero | 6523 375000 | 6523 375000 | 0 375000 | Ejecución física Ejecución financiera | 0 43000 | 0 0 | 0 0 | 73900 | 0% | 13.07% | 0% |
| Reposición cancha polideportiva más muro de contención a dea San José Granados, San Antonio Sacatepequez, San Marcos. | Persona | Meta física | 600 | 600 | 0 | Ejecución física | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| CONSERVACION EDIFICIO(S) PUBLICOS MUNICIPALES, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS. | Persona | Meta física Meta financiera | 250 25000 | 235000 25000 | 0 25000 | Ejecución física Ejecución financiera | 250 24000 | 0 0 | 0 | 250 | 100% | 100% | 100% |
| CONSERVACION EDIFICIO(S) PUBLICOS COMUNALES, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS. | Persona | Meta física Meta financiera | 10000 25000 | 10000 25000 | 0 25000 | Ejecución física Ejecución financiera | 10000 25000 | 0 0 | 0 | 10000 | 100% | 100% | 100% |
| SUBSIDIO PARA DOTACION DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA FOMENTAR LA CULTURA Y EL DEPORTE EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS. | Persona | Meta física Meta financiera | 180 90000 | 180 90000 | 0 90000 | Ejecución física Ejecución financiera | 0 0 | 0 0 | 0 | 4 | 0% | 2.22% | 0% |
| Eje Katun: | | | | | | | | | | | | | |
| Bienestar para la gente | | | | | | | | | | | | | |
| Reducción de la pobreza y protección social | | | | | | | | | | | | | |
| Prioridad Nacional de Desarrollo: | | | | | | | | | | | | | |
| Para 2030, potencial y promover la inclusión social, económica y política de todos, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición | | | | | | | | | | | | | |
| Meta Estratégica de Desarrollo: | | | | | | | | | | | | | |
| Micro, pequeños y medios empresarios capacitados con servicios de desarrollo empresarial. | Metro lineal | Meta física Meta financiero | 15000 10515328.74 | 15000 10515628.74 | 0 10515628.74 | Ejecución física Ejecución financiera | 18000 12051930 | 0 453975 | 0 3048899 | 100 | 0% | 31.63% | 0.67% |
| Mejoramiento camino rural empedrado con canchales de concreto | Metro lineal | Meta física | 925 | 925 | 0 | Ejecución física | 925 | 925 | 925 | 925 | 100% | 100% | 100% |

**Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2020**

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ**

Fecha y Hora: 12/01/2021 13:00

| Producto/intervención | Unidad de Medida | Metas física/financiera | Inicial Anual | Vigente | Repr. gram. ejecución física/financiera | Ejecución | | | Acumulado al 3er. Cuatrimestre | % Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente) | % Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial) | % Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente) | % Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial) |
|--|------------------|-------------------------|---------------|-----------|---|----------------------|---------|-----------|--------------------------------|--|--|--|--|
| | | | | | | Septiembre | Octubre | Noviembre | | | | | |
| | | | | | | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | | | |
| CONSERVACION CAMINO RURAL EMPEDRADO CON CARRILLERAS DE PAVIMENTO SECTOR CENTRO ARRIA DE LA ESCUELA, ALDEA SAN JOSE GRANADOS, SAN ANTONIO SAC., SAN MARCOS. | Metro lineal | Meta física | 60 | 60 | 0 | Ejecución física | | | | 0 | 0% | 0 | 0% |
| CONSERVACION CAMINO RURAL CCN EMPEDRADO INGRESO SECTOR LA TORRE ALDEA SA VITO DOMINGO, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. | Metro cuadrado | Meta física | 900 | 900 | 0 | Ejecución física | | | | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Mejoramiento calle con pavimento rígido mas cambio de tuberia sistema alcantarillado sanitario y pluvial de 1ra calle 2-04 zona 3 hacia la 1ra avenida 1-37 zona 1 cabecera municipal San Antonio Sacatepéquez, San Marcos | Metro cuadrado | Meta física | 1110 | 1110 | 0 | Ejecución física | 48 | | | 0 | 0% | 0 | 0% |
| DOTACION MATERIAL BALASTIC MAS ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA CAMINO RURAL ALDEA SAN ISIDRO IXCOLOCHIL, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. | Metro | Meta financiera | 22000 | 22000 | 0 | Ejecución financiera | 6300 | | | 6300 | 28.64% | 0 | 0% |
| Mejoramiento camino rural empedrado con carrileras de concreto más cambio de tubería sistema de drenaje sanitario sector el cemento Aldea Santa Rita, San Antonio Sacatepéquez, San Marcos. | Metro lineal | Meta física | 344 | 344 | 0 | Ejecución física | 150 | | | 150 | 43.6% | 0 | 0% |
| Mejoramiento camino rural con empedrado de la casa de Jesús López hacia campo de fútbol Aldea San Isidro Ixcocolchil, San Antonio Sacatepéquez, San Marcos. | Metro lineal | Meta financiera | 773384.24 | 773384.24 | 0 | Ejecución financiera | 316930 | | | 316930 | 40.98% | 0 | 0% |
| DOTACION DE MATERIAL BALASTO PARA CAMINO RURAL ALDEA SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. | Metro | Meta física | 1000 | 1000 | 0 | Ejecución física | | | | 0 | 0% | 0 | 0% |
| DOTACION DE MATERIAL BALASTO PARA CAMINO RURAL ALDEA SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. | Metro | Meta financiera | 24000 | 24000 | 0 | Ejecución financiera | | | | 0 | 0% | 0 | 0% |
| DOTACION MATERIAL BALASTIC MAS ARRENDAMIENTO DE MAQ | Metro | Meta física | 1000 | 1000 | 0 | Ejecución física | 1000 | | | 1000 | 100% | 1000 | 100% |

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2020

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ

Fecha y Hora: 12/01/2021 13:00

| Producto/intervención | Unidad de Medida | Metas físicas/financiera | Inicial Anual | Vigente | Reprogramaciones | Ejecución física/financiera | Ejecución Tercer Cuatrimestre | | | | % Avance Ser. Cuatrimestre (Meta m-12) | % Avance Acumulado al Ser. Cuatrimestre (Meta Vigente) | % Avance Acumulado al Ser. Cuatrimestre (Meta inicial) | |
|--|---------------------|--------------------------|---------------|----------|------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------|-----------|-----------|--|--|--|--------|
| | | | | | | | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | | | | Total |
| DOTACION MATERIAL BALASTC MAS ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PAPA CAMINO RURAL | Metro | Meta financiera | 24500 | 24500 | 0 | 0 Ejecución financiera | 23700 | | | | 23700 | 96.73% | 96.73% | 96.73% |
| DOTACION DE MATERIAL BALASTO PARA CAMINO RURAL ALDEA LA ASUNCION POTRERILLOS, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS. | Metro | Meta física | 1000 | 1000 | 0 | 0 Ejecución física | | | | | 0 | 0% | 0% | 0% |
| DOTACION MATERIAL BALASTC PARA CAMINO RURAL ALDEA CANDELARIA SIQUIVAL, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS DE SAN MARCOS | Metro | Meta física | 500 | 500 | 0 | 0 Ejecución física | | | | | 200 | 40% | 40% | 40% |
| DOTACION MATERIAL BALASTC MAS ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PAPA CAMINO RURAL ALDEA SAN JOSE GRANADOS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | Metro | Meta física | 1000 | 1000 | 0 | 0 Ejecución física | | | | | 200 | 20% | 20% | 20% |
| DOTACION DE MATERIAL BALASTO PARA CAMINO VECINAL ALDEA SANTA IRENE, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS. | Metro | Meta física | 1000 | 1000 | 0 | 0 Ejecución física | 1000 | | | | 1000 | 100% | 100% | 100% |
| Mejoramiento camino rural empedrado con canchales de concreto Caserio San Francisco aldea Santo Domingo, San Antonio Sacatepéquez, San Marcos. | Metro lineal | Meta física | 500 | 500 | 0 | 0 Ejecución física | | | 400 | | 400 | 80% | 80% | 80% |
| Mejoramiento camino rural empedrado con canchales de pavimento sector La Joya aldea Sarita Rosal de Lima, San Antonio Sac., San Marcos. | Kilometros lineales | Meta física | 747 | 747 | 0 | 0 Ejecución física | | | 350 | | 350 | 46.85% | 46.85% | 46.85% |
| DOTACION DE MATERIAL BALASTO PARA CAMINO VECINAL SECTOR EL SOICAL ALDEA SAN RAFAEL SAC., SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. | Metro | Meta física | 500 | 500 | 0 | 0 Ejecución física | | | | | 0 | 0% | 0% | 0% |
| | | Meta financiera | 23400 | 23400 | 0 | 0 Ejecución financiera | | | | | 0 | 0% | 0% | 0% |
| | | Meta física | 110080 | 110080 | 0 | 0 Ejecución física | | | 386744 | | 886744 | 79.88% | 79.88% | 79.88% |
| | | Meta financiera | 1777000 | 1777000 | 0 | 0 Ejecución financiera | | | 718000 | | 718000 | 40.41% | 40.41% | 40.41% |
| | | Meta física | 24000 | 24000 | 0 | 0 Ejecución física | | | | | | 0% | 0% | 0% |
| | | Meta financiera | 20179.30 | 20179.30 | 0 | 0 Ejecución financiera | 20179.30 | | | | 20179.30 | 80.72% | 80.72% | 80.72% |
| | | Meta física | 1000 | 1000 | 0 | 0 Ejecución física | 1000 | | | | 1000 | 100% | 100% | 100% |
| | | Meta financiera | 25000 | 25000 | 0 | 0 Ejecución financiera | | | | | 20179.30 | 80.72% | 80.72% | 80.72% |
| | | Meta física | 500 | 500 | 0 | 0 Ejecución física | | | 400 | | 400 | 80% | 80% | 80% |
| | | Meta financiera | 1777000 | 1777000 | 0 | 0 Ejecución financiera | | | | | 886744 | 79.88% | 79.88% | 79.88% |
| | | Meta física | 747 | 747 | 0 | 0 Ejecución física | | | 350 | | 350 | 46.85% | 46.85% | 46.85% |
| | | Meta financiera | 1777000 | 1777000 | 0 | 0 Ejecución financiera | | | 718000 | | 718000 | 40.41% | 40.41% | 40.41% |
| | | Meta física | 500 | 500 | 0 | 0 Ejecución física | | | | | 0 | 0% | 0% | 0% |
| | | Meta financiera | 23400 | 23400 | 0 | 0 Ejecución financiera | | | | | 0 | 0% | 0% | 0% |

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2020

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ**

Fecha y Hora: 12/01/2021 13:00

| Producto/intervención | Unidad de Medida | Metas físicas/financiera | Inicial Anual | Vigente | Repr: gramas | Ejecución física/financiera | Ejecución Tercer Cuatrimestre | | | | % Avance acumulado al 3er. Cuatrimestre | % Avance acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente) | % Avance acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial) | % Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial) |
|---|------------------|--------------------------|---------------|---------|--------------|-----------------------------|-------------------------------|---------|-----------|-----------|---|--|--|--|
| | | | | | | | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | | | | |
| DO TACION DE MATERIAL BALASTO PARA CAMINO VECINAL CASERIO LA FELICIDAD, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS. | Metro | Meta física | 1000 | 1000 | 0 | Ejecución física | | | | | 0 | 0 | 0 | 0% |
| DO TACION DE MATERIAL BALASTO PARA CAMINO VECINAL CASERIO LA FELICIDAD, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS. | Metro | Meta financiera | 20000 | 20000 | 0 | Ejecución financiera | | | | | 0 | 0 | 0 | 0% |
| DO TACION DE MATERIAL BALASTO PARA CAMINO VECINAL CANTON TOJCHINA, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS. | Metro | Meta física | 300 | 300 | 0 | Ejecución física | | | | | 0 | 0 | 0 | 0% |
| DO TACION DE MATERIAL BALASTO PARA CAMINO VECINAL CANTON TOJCHINA, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS. | Metro | Meta financiera | 15000 | 15000 | 0 | Ejecución financiera | | | | | 0 | 0 | 0 | 0% |
| CONSERVACION CAMINO RURAL CCN EMPEDRADO SECTOR LOS ORDONADO CASERIO LA FELICIDAD, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. | Metro cuadrado | Meta física | 900 | 900 | 0 | Ejecución física | 900 | | | | 900 | 100% | 900 | 100% |
| CONSERVACION CAMINO RURAL CCN EMPEDRADO SECTOR LIMITE ALDEA SANTA RITA, SAN ANTONIO SAC., SAN MARCOS. | Metro cuadrado | Meta financiera | 90000 | 90000 | 0 | Ejecución financiera | 89000 | | | | 89000 | 98.89% | 89000 | 98.89% |
| CONSERVACION CAMINO RURAL CCN EMPEDRADO SECTOR CON RICARDO ESTRADA ALDEA CANDELARIA SICUVAL, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. | Metro cuadrado | Meta física | 900 | 900 | 0 | Ejecución física | 900 | | | | 900 | 100% | 900 | 100% |
| CONSERVACION CAMINO RURAL CCN EMPEDRADO SECTOR EL CAMPO ALDEA SANTA IRENE, SAN ANTONIO SAC., SAN MARCOS. | Metro cuadrado | Meta financiera | 90000 | 90000 | 0 | Ejecución financiera | 89000 | | | | 89000 | 98.89% | 89000 | 98.89% |
| DISEÑO DE PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EMPEDRADO CON CARRILLERAS DE PAVIMENTO SECTOR EL CAMPO ALDEA SANTA IRENE, SAN ANTONIO SAC., SAN MARCOS. | Documento | Meta física | 1 | 1 | 0 | Ejecución física | 1 | | | | 1 | 100% | 1 | 100% |
| DISEÑO DE PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EMPEDRADO CON CARRILLERAS DE PAVIMENTO, SECTOR CENTRO LABOR SAN FELIPE, ALDEA SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ, SAN ANTONIO SAC., SAN MARCOS. | Documento | Meta financiera | 45000 | 45000 | 0 | Ejecución financiera | 44000 | | | | 44000 | 97.78% | 44000 | 97.78% |
| DISEÑO DE PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EMPEDRADO CON CARRILLERAS DE PAVIMENTO, SECTOR CENTRO LABOR SAN FELIPE, ALDEA SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ, SAN ANTONIO SAC., SAN MARCOS. | Documento | Meta física | 1 | 1 | 0 | Ejecución física | 0 | | | | 0 | 0% | 0 | 0% |
| DISEÑO DE PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EMPEDRADO CON CARRILLERAS DE PAVIMENTO, SECTOR CENTRO LABOR SAN FELIPE, ALDEA SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ, SAN ANTONIO SAC., SAN MARCOS. | Documento | Meta financiera | 48000 | 48000 | 0 | Ejecución financiera | 0 | | | | 0 | 0% | 0 | 0% |

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ

Fecha y Hora: 12/01/2021 13:00

| Producto/intervención | Unidad de Medida | Metas física/financiera | Inicial Anual | Vigente | Reprogramaciones | Ejecución física/financiera | Ejecución Tercer Cuatrimestre | | | | Acumulado al 3er. Cuatrimestre | % Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente) | % Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial) | % Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente) | % Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial) |
|---|------------------|-----------------------------|---------------|---------|------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------|-----------|-----------|--------------------------------|--|--|--|--|
| | | | | | | | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | | | | | |
| SUBSIDIO SERVICIOS PROFESIONALES EN SUPERVISION DE OBRAS EJERCICIO FISCAL 2020 MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. | Documento | Meta física | 13 | 13 | 0 | Ejecución física | 8 | | | 8 | 61.54% | 100% | 13 | 61.54% | 100% |
| Mejoramiento calle Caserio la Felicidad San Antonio Sacatepéquez, San Marcos | Metro | Meta física | 180 | 180 | 0 | Ejecución física | 0 | | | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% |
| Mejoramiento camino rural empedrado con carileras de pavimento en 3ra. Calle, A la Cañalera Siquival San Antonio Sacatepéquez, San Marcos. | Metro cuadrado | Meta física | 2265 | 2265 | 0 | Ejecución física | 0 | | | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% |
| Mejoramiento camino rural con empedrado sector os López Aldes Las Barrancas, San Antonio Sacatepéquez, San Marcos | Metro | Meta física | 258 | 258 | 0 | Ejecución física | 0 | | | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% |
| Eje Kattun: | | Metas físicas/financieras | 253118 | 253118 | 0 | Ejecución financiera | 0 | | | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% |
| Prioridad Nacional de Desarrollo: | | Bienestar para la gente | | | | | | | | | | | | | |
| Meta Estratégica de Desarrollo: | | Acceso a servicios de salud | | | | | | | | | | | | | |
| Mujeres embarazadas reciben consejería y atención en temas sobre lactancia materna exclusiva y | Persona | Meta física | 3800 | 3800 | 0 | Ejecución física | 0 | | | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% |
| SUBSIDIO PAGO A PERSONAL DE BOMBEROS MUNICIPALES DEPARTAMENTALES DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS. | Persona | Meta física | 452000 | 452000 | 0 | Ejecución financiera | 0 | 164000 | 0 | 164000 | 33.28% | 100% | 224000 | 36.28% | 100% |
| SUBSIDIO PARA TERAPIAS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD FUNDABIEN, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS. | Persona | Meta física | 4 | 4 | 0 | Ejecución física | 2 | | | 2 | 50% | 100% | 4 | 50% | 100% |
| Construcción muro de contención más adosquinado frente a salón comunal y puesto de salud aldea San José Granados, San Antonio Sacatepéquez, San Marcos. | Metro cuadrado | Meta física | 49 | 49 | 0 | Ejecución física | 0 | | | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% |
| Mejoramiento camino rural con empedrado sector os López Aldes Las Barrancas, San Antonio Sacatepéquez, San Marcos | Metro cuadrado | Meta física | 225000 | 225000 | 0 | Ejecución financiera | 0 | | | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% |

Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud, esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguras, eficaces, asequibles y de calidad

Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud, esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguras, eficaces, asequibles y de calidad

Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud, esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguras, eficaces, asequibles y de calidad

Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud, esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguras, eficaces, asequibles y de calidad

Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud, esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguras, eficaces, asequibles y de calidad

Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud, esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguras, eficaces, asequibles y de calidad

Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud, esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguras, eficaces, asequibles y de calidad

Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud, esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguras, eficaces, asequibles y de calidad

Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud, esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguras, eficaces, asequibles y de calidad

Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud, esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguras, eficaces, asequibles y de calidad

Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud, esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguras, eficaces, asequibles y de calidad

Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud, esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguras, eficaces, asequibles y de calidad

Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud, esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguras, eficaces, asequibles y de calidad

Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud, esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguras, eficaces, asequibles y de calidad

**Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2020**

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ**

Fecha y Hora: 12/01/2021 13:00



| Producto/intervención | Unidad de Medida | Metas física/financiera | Inicial Anual | Vigente | Reprogr. gramática | Ejecución física/financiera | Ejecución | | | Cuml. al 3er. Cuatrimestre | % Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta V.gente) | % Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial) | % Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial) |
|---|------------------|-------------------------|---------------|---------|--------------------|-----------------------------|------------|---------|-----------|----------------------------|--|--|--|
| | | | | | | | Septiembre | Octubre | Noviembre | | | | |
| ELABORACION DISEÑO DE PROYECTO RECONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO Y PLUVIAL- ALDEA SANTA RITA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. | Documento | Meta física | 1 | 1 | 0 | Ejecución física | 1 | | | 1 | 100% | 100% | 100% |
| | | Meta financiera | 70000 | 70000 | 0 | Ejecución financiera | 70000 | | | 70000 | 100% | 100% | 100% |
| Eje Katun: Riquiza para: Todos y Todos: | | | | | | | | | | | | | |
| Prioridad Nacional de Desarrollo: Empleo e inversión | | | | | | | | | | | | | |
| Meta Estratégica de Desarrollo: Para 2030, elaborar y poner en práctica políticas encaminadas a promover un turismo sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la cultura y los productos locales | | | | | | | | | | | | | |
| Señalización turística en beneficio de visitantes nacionales e internacionales (INGUAT) | Persna | Meta física | 150 | 150 | 0 | Ejecución física | 0 | | | 0 | 0% | 1.33% | 0% |
| | | Meta financiero | 476056 | 476056 | 0 | Ejecución fina | 89920 | 0 | 0 | 89920 | 13.89% | 100% | 100% |
| SUBSIDIO DOTACION DE MATERIALES Y CONCENTRADO PARA FORTALECER LA PRODUCCION DE HUEVOS EN FAMILIAS EMPRENDEDORAS EN TRES COMUNIDADES DE LA PARTE ALTA DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. | Persna | Meta física | 80 | 80 | 0 | Ejecución física | 80 | | | 80 | 100% | 100% | 100% |
| | | Meta financiera | 89920 | 89920 | 0 | Ejecución financiera | 89920 | | | 89920 | 100% | 100% | 100% |
| SUBSIDIO DOTACION DE MAQUINAS DE COSER CON PEDAL DE DIFERENTE PUNTADA, PARA TALLER MUNICIPAL DE CORTE CONFECION, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS. | Familia | Meta física | 50 | 50 | 0 | Ejecución física | 0 | | | 0 | 0% | 0% | 0% |
| | | Meta financiera | 60000 | 60000 | 0 | Ejecución financiera | 0 | | | 0 | 0% | 0% | 0% |
| SUBSIDIO PARA CULTIVO DE HONGOS OSTRAS DIRIGIDO A FAMILIAS PRIORIZADAS OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. | Familia | Meta física | 20 | 20 | 0 | Ejecución física | 0 | | | 0 | 0% | 0% | 0% |
| | | Meta financiera | 7500 | 7500 | 0 | Ejecución financiera | 0 | | | 0 | 0% | 0% | 0% |
| SUBSIDIO DOTACION DE INSUMOS PARA FORTALECER L | Familia | Meta física | 55 | 55 | 0 | Ejecución física | 0 | | | 0 | 0% | 0% | 0% |

Avance de Metas Físicas y Financieras

Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2020

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ**

Fecha y Hora: 12/01/2021 13:00

| Producto/Intervención | Unidad de Medida | Metas física/financiera | Inicial Anual | Vigente | Reprogramaciones | Ejecución física/financiera | Ejecución Tercer Cuatrimestre | | | | % Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente) | Acumulado al 3er. Cuatrimestre | % Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente) | % de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial) | % Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial) |
|---|------------------|-------------------------|---------------|---------|------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------|-----------|-----------|---|--------------------------------|--|--|--|
| | | | | | | | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | | | | | |
| <div style="text-align: center; margin-top: 50px;"> <p>F: _____</p> <p></p> <p>Alcalde</p>  </div> | | | | | | | | | | | | | | | |