

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ

Fecha y Hora: 10/06/2020 13:07

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Reprogramaciones	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Metas física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
								Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
<b>Eje Katun:</b>	Recursos naturales para hoy y para el futuro													
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Acceso al agua y gestión de RRNN													
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	Para 2020, promover la ordenación sostenible de todos los tipos de bosques, poner fin a la deforestación, recuperar los bosques degradados e incrementar la forestación y la reforestación a nivel de país													
Áreas municipales reforestadas o conservadas	Persona	Meta física	8056	0	8056	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	2666500	0	2666500	0	Ejecución financiera	73167.50	73167.50	80667.50	75023.75	302026.25	11.33%	11.33%
SUBSIDIO SERVICIOS TECNICOS EN PAGO A PERSONAL DEL DAPMA, MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	Persona	Meta física	6	0	6	0	Ejecución física				2	2	33.33%	33.33%
		Meta financiera	220000	0	220000	0	Ejecución financiera	19250	19250	19250	19250	77000	35%	35%
CONSERVACION DE BOSQUES CONSISTENTE EN FORTALECIMIENTO A EMPRESA MUNICIPAL DE SEMILLAS FORESTALES EN EL DAPMA, MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.	Planta	Meta física	12000	0	12000	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	90000	0	90000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
SUBSIDIO PAGO INGRESO DE EXPEDIENTES DE OBRAS PARA RESOLUCIONES Y LICENCIAS AL MINISTERIO DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.	Documento	Meta física	13	0	13	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	60000	0	60000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
CONSERVACION RED ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.	Persona	Meta física	22000	0	22000	0	Ejecución física	1000	2000	2000	2000	7000	31.82%	31.82%
		Meta financiera	90000	0	90000	0	Ejecución financiera	6000	6000	6000	7856.25	25856.25	28.73%	28.73%
MANEJO Y TRATAMIENTO INTEGRAL DE DESECHOS SOLIDOS EN LA CABECERA MUNICIPAL Y COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.	Persona	Meta física	800	0	800	0	Ejecución física	66	66	66	66	264	33%	33%
		Meta financiera	509000	0	509000	0	Ejecución financiera	41667.50	41667.50	41667.50	41667.50	166670	32.74%	32.74%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ

Fecha y Hora: 10/06/2020 13:07

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Reprogramaciones	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Metas física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
								Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
SUBSIDIO PARA DOTACION DE FILTROS DE AGUA A 20 FAMILIAS PRIORIZADAS, OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	Familia	Meta física	20	0	20	0	Ejecución física			20		20	100%	100%
		Meta financiera	7500	0	7500	0	Ejecución financiera			7500		7500	100%	100%
Mejoramiento sistema de agua potable la unión aldea Santo Domingo, San Antonio Sacatepéquez, San Marcos	Familia	Meta física	388	0	388	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	1400000	0	1400000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
ELABORACION DE CARACTERIZACION TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES DE PLANTAS DE TRATAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	Documento	Meta física	3	0	3	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	70000	0	70000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
ELABORACION ESTUDIO DE SUELO DE OBRAS EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.	Documento	Meta física	12	0	12	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	40000	0	40000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.	Familia	Meta física	600	0	600	0	Ejecución física	50	50	50	50	200	33.33%	33.33%
		Meta financiera	160000	0	160000	0	Ejecución financiera	6250	6250	6250	6250	25000	15.63%	15.63%
SUBSIDIO COMPRA DE REACTIVOS PARA ANALISIS BACTEREOLÓGICO EN SISTEMAS DE AGUA POTABLE MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.	Persona	Meta física	4600	0	4600	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	20000	0	20000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ

Fecha y Hora: 10/06/2020 13:07

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Reprogramaciones	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Metas física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
								Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
<b>Eje Katun:</b>														
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>														
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>														
Dirección y Coordinación		Meta física		0		0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	0	0	0	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
Dirección y Coordinación		Meta física	0	0	0	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	0	0	0	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
<b>Eje Katun:</b>														
Bienestar para la gente														
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>														
Educación														
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>														
Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos														
Estudiantes de primaria bilingüe atendidos en el sistema escolar (MINEDUC)	Metro cuadrado	Meta física	3500	0	3500	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	346000	0	346000	0	Ejecución financiera	7523.25	7523.25	12523.25	18823.65	46393.40	13.41%	13.41%
CONSERVACION COCINA ESCOLAR ALDEA SANTA ROSA DE LIMA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	Metro cuadrado	Meta física	25	0	25	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	35000	0	35000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
SUBSIDIO A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL BASICO POR COOPERATIVA, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.	Documento	Meta física	6	0	6	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	30000	0	30000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
SUBSIDIO PAGO A PERSONAL INSTITUTO BASICO MUNICIPAL ALDEA LA ASUNCION POTRERILLOS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.	Mes	Meta física	11	0	11	0	Ejecución física			1		1	9.09%	9.09%
		Meta financiera	30000	0	30000	0	Ejecución financiera			5000		5000	16.67%	16.67%
CONSERVACION COMEDOR ESCOLAR ALDEA SANTA IRENE,	Persona	Meta física	126	0	126	0	Ejecución física					0	0%	0%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ

Fecha y Hora: 10/06/2020 13:07

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Reprogramaciones	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Metas física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
								Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
CONSERVACION COMEDOR ESCOLAR ALDEA SANTA IRENE,	Persona	Meta financiera	60000	0	60000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
SUBSIDIO PARA DOTACION UTENSILIOS DE COCINA EN 15 ESCUELAS PRIORIZADAS EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	Articulo de metal	Meta física	20	0	20	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	15000	0	15000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
CAPACITACION PROGRAMA SEMBRANDO SEMILLAS DE AMOR EN CENTRO EDUCATIVO PRIMARIO Y BASICO DE COMUNIDADES PRIORIZADAS DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.	Persona	Meta física	80	0	80	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	7000	0	7000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
SUBSIDIO PROGRAMA DE BECAS NIVEL PRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.	Persona	Meta física	11	0	11	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	36.36%	36.36%
		Meta financiera	90000	0	90000	0	Ejecución financiera	7523.25	7523.25	7523.25	7523.25	30093	33.44%	33.44%
SUBSIDIO PAGO A PERSONAL DE SUPERVISION EDUCATIVA MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.	Mes	Meta física	11	0	11	0	Ejecución física				2	2	18.18%	18.18%
		Meta financiera	66000	0	66000	0	Ejecución financiera				11300.40	11300.40	17.12%	17.12%
CAPACITACION DIPLOMADO DERECHOS HUMANOS Y PROTECCION DE LA ADOLESCENCIA PARA DOCENTES Y DIRECTORES DE CENTROS EDUCATIVOS NIVEL BASICO DE COMUNIDADES PRIORIZADAS DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SAC., SAN MARCOS.	Persona	Meta física	16	0	16	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	13000	0	13000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ

Fecha y Hora: 10/06/2020 13:07

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Reprogramaciones	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Metas física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
								Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
<b>Eje Katun:</b>	Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo													
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia													
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia													
Jóvenes con participación en actividades de prevención de la violencia (MINGOB)	Persona	Meta física	6523	0	6523	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	375000	0	375000	0	Ejecución financiera	0	24990	0	0	24990	6.66%	6.66%
Reposición cancha polideportiva más muro de contención aldea San José Granados, San Antonio Sacatepéquez, San Marcos.	Persona	Meta física	600	0	600	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	235000	0	235000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
CONSERVACION EDIFICIO(S) PUBLICOS MUNICIPALES, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.	Persona	Meta física	12	0	12	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	25000	0	25000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
CONSERVACION EDIFICIO(S) PUBLICOS COMUNALES, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.	Persona	Meta física	12	0	12	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	25000	0	25000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
SUBSIDIO PARA DOTACION DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA FOMENTAR LA CULTURA Y EL DEPORTE EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.	Persona	Meta física	12	0	12	0	Ejecución física		4			4	33.33%	33.33%
		Meta financiera	90000	0	90000	0	Ejecución financiera		24990			24990	27.77%	27.77%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ

Fecha y Hora: 10/06/2020 13:07

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Reprogramaciones	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Metas física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
								Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
<b>Eje Katun:</b>	Bienestar para la gente													
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Reducción de la pobreza y protección social													
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todos, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición													
Micro, pequeños y medianos empresarios capacitados con servicios de desarrollo empresarial. (Mineco)	Metro lineal	Meta física	15000	0	15000	0	Ejecución física	100				100	.67%	.67%
		Meta financiera	10515628.74	0	10515628.74	0	Ejecución financiera	10500	6000	15000	6000	37500	.36%	.36%
Mejoramiento camino rural empedrado con carrileras de concreto sector 1 entrada al boquerón, aldea San Rafael Sacatepéquez, San Antonio Sac., San Marcos	Metro lineal	Meta física	925	0	925	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	2171107	0	2171107	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
Mejoramiento camino rural empedrado con carrileras de concreto sector los López, aldea San Miguel de los altos, San Antonio Sacatepéquez, San Marcos.	Metro lineal	Meta física	350	0	350	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	679373	0	679373	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
Mejoramiento camino rural con empedrado sector la cuesta Caserío Vista Hermosa, San Antonio Sacatepéquez, San Marcos.	Kilometros lineales	Meta física	150	0	150	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	174125	0	174125	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
Mejoramiento camino rural empedrado con carrileras de pavimento en 3ra. Calle aldea Candelaria Siquival, San Antonio Sacatepéquez, San Marcos.	Kilometros lineales	Meta física	458	0	458	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	940500	0	940500	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
DOTACION MATERIAL BALASTO MAS ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA CAMINO RURAL ALDEA SANTA ROSA DE LIMA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	Metro	Meta física	1000	0	1000	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	18000	0	18000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
DOTACION MATERIAL BALASTO PARA CAMINO VECINAL CASERIO NUEVA JERUSALEM, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.	Metro	Meta física	500	0	500	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	20000	0	20000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ

Fecha y Hora: 10/06/2020 13:07

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Reprogramaciones	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Metas física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
								Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
DOTACION DE MATERIAL BALASTO PARA CAMINO VECINAL ALDEA SAN MIGUEL DE LOS ALTOS, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.	Metro	Meta física	1000	0	1000	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	20000	0	20000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
DOTACION DE MATERIAL BALASTO PARA CAMINO VECINAL CASERIO VISTA HERMOSA, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.	Metro	Meta física	400	0	400	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	22000	0	22000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
CONSERVACION CAMINO RURAL EMPEDRADO CON CARRILERAS DE PAVIMENTO SECTOR CENTRO ARRIBA DE LA ESCUELA, ALDEA SAN JOSE GRANADOS, SAN ANTONIO SAC., SAN MARCOS.	Metro lineal	Meta física	60	0	60	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	90000	0	90000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
CONSERVACION CAMINO RURAL CON EMPEDRADO INGRESO SECTOR LA TORRE ALDEA SANTO DOMINGO, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	Metro cuadrado	Meta física	900	0	900	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	90000	0	90000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
Mejoramiento calle con pavimento rígido mas cambio de tubería sistema alcantarillado sanitario y pluvial de 1ra calle 2-04 zona 3 hacia la 1ra avenida 1-37 zona 1 cabecera municipal San Antonio Sacatepéquez, San Marcos	Metro cuadrado	Meta física	1110	0	1110	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	1271000	0	1271000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
DOTACION MATERIAL BALASTO MAS ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA CAMINO RURAL ALDEA SAN ISIDRO IXCOLOCHIL, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	Metro	Meta física	1000	0	1000	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	22000	0	22000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
Mejoramiento camino rural empedrado con carrileras de concreto más cambio de tubería sistema de drenaje sanitario sector el cementerio Aldea Santa Rita, San Antonio Sacatepéquez, San Marcos.	Metro lineal	Meta física	344	0	344	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	773384.24	0	773384.24	0	Ejecución financiera					0	0%	0%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ

Fecha y Hora: 10/06/2020 13:07

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Reprogramaciones	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Metas física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
								Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
Mejoramiento camino rural con empedrado de la casa de Jesús López hacia campo de fútbol Aldea San Isidro Ixcolochil, San Antonio Sacatepéquez, San Marcos.	Metro lineal	Meta física	500	0	500	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	691159.50	0	691159.50	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
DOTACION DE MATERIAL BALASTO PARA CAMINO VECINAL SECTOR EL CEMENTERIO ALDEA SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ, SAN ANTONIO SAC., SAN MARCOS.	Metro	Meta física	1000	0	1000	0	Ejecución física			200		200	20%	20%
		Meta financiera	24000	0	24000	0	Ejecución financiera			4500		4500	18.75%	18.75%
DOTACION MATERIAL BALASTO MAS ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA CAMINO RURAL ALDEA LAS BARRANCAS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	Metro	Meta física	1000	0	1000	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	24500	0	24500	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
DOTACION DE MATERIAL BALASTO PARA CAMINO RURAL ALDEA LA ASUNCION POTRERILLOS, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.	Metro	Meta física	1000	0	1000	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	25000	0	25000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
DOTACION MATERIAL BALASTO PARA CAMINO RURAL ALDEA CANDELARIA SIQUIVAL, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS DE SAN MARCOS.	Metro	Meta física	500	0	500	0	Ejecución física	200				200	40%	40%
		Meta financiera	22000	0	22000	0	Ejecución financiera	4500				4500	20.45%	20.45%
DOTACION MATERIAL BALASTO MAS ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA CAMINO RURAL ALDEA SAN JOSE GRANADOS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	Metro	Meta física	1000	0	1000	0	Ejecución física			200		200	20%	20%
		Meta financiera	24000	0	24000	0	Ejecución financiera			4500		4500	18.75%	18.75%
DOTACION DE MATERIAL BALASTO PARA CAMINO VECINAL ALDEA SANTA IRENE, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.	Metro	Meta física	1000	0	1000	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	25000	0	25000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
Mejoramiento camino rural empedrado con carrileras de concre	Metro lineal	Meta física	500	0	500	0	Ejecución física					0	0%	0%



Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ

Fecha y Hora: 10/06/2020 13:07

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Reprogramaciones	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Metas física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
								Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
Mejoramiento camino rural empedrado con carrileras de concreto	Metro lineal	Meta financiera	1110080	0	1110080	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
Mejoramiento camino rural empedrado con carrileras de pavimento sector la Joya aldea Santa Rosa de Lima, San Antonio Sac., San Marcos	Kilometros lineales	Meta física	747	0	747	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	1777000	0	1777000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
DOTACION DE MATERIAL BALASTO PARA CAMINO VECINAL SECTOR EL SOICAL ALDEA SAN RAFAEL SAC., SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	Metro	Meta física	500	0	500	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	23400	0	23400	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
DOTACION DE MATERIAL BALASTO PARA CAMINO VECINAL CASERIO LA FELICIDAD, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.	Metro	Meta física	1000	0	1000	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	20000	0	20000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
DOTACION DE MATERIAL BALASTO PARA CAMINO VECINAL CANTON TOJCHINA, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.	Metro	Meta física	300	0	300	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	15000	0	15000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
CONSERVACION CAMINO RURAL CON EMPEDRADO SECTOR LOS ORDONEZ CASERIO LA FELICIDAD, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	Metro cuadrado	Meta física	900	0	900	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	90000	0	90000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
CONSERVACION CAMINO RURAL CON EMPEDRADO SECTOR LIMITE ALDEA SANTA RITA, SAN ANTONIO SAC., SAN MARCOS.	Metro cuadrado	Meta física	900	0	900	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	90000	0	90000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
CONSERVACION CAMINO RURAL CON EMPEDRADO SECTOR DON RICARDO ESTRADA ALDEA CANDELARIA SIQUIVAL, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	Metro cuadrado	Meta física	900	0	900	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	90000	0	90000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
DISEÑO DE PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL	Documento	Meta física	1	0	1	0	Ejecución física					0	0%	0%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ

Fecha y Hora: 10/06/2020 13:07

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Reprogramaciones	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Metas física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
								Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
DISEÑO DE PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EMPEDRADO CON CARRILERAS DE PAVIMENTO SECTOR EL CAM	Documento	Meta financiera	45000	0	45000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
DISEÑO DE PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EMPEDRADO CON CARRILERAS DE PAVIMENTO, SECTOR CENTRO LABOR SAN FELIPE, ALDEA SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ, SAN ANTONIO SAC., SAN MARCOS.	Documento	Meta física	1	0	1	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	48000	0	48000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
SUBSIDIO SERVICIOS PROFESIONALES EN SUPERVISION DE OBRAS EJERCICIO FISCAL 2020 MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	Documento	Meta física	13	0	13	0	Ejecución física	1	1	1	2	5	38.46%	38.46%
		Meta financiera	80000	0	80000	0	Ejecución financiera	6000	6000	6000	6000	24000	30%	30%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ

Fecha y Hora: 10/06/2020 13:07

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Reprogramaciones	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Metas física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
								Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
<b>Eje Katun:</b>	Bienestar para la gente													
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Acceso a servicios de salud													
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud, esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguras, eficaces, asequibles y de calidad para todos													
Mujeres embarazadas reciben consejería y atención en temas sobre lactancia materna exclusiva y preparación de alimentos, nutrición, preparación, manipulación de alimentos e higiene personal, prácticas de cuidado infantil, asistencia médica y capacitaciones sobre temas de prevención a comadronas (MSPAS)	Persona	Meta física	3800	0	3800	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	452000	0	452000	0	Ejecución financiera	15000	15000	15000	15000	60000	13.27%	13.27%
SUBSIDIO PAGO A PERSONAL DE BOMBEROS MUNICIPALES DEPARTAMENTALES DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.	Persona	Meta física	4	0	4	0	Ejecución física			1	1	2	50%	50%
		Meta financiera	145000	0	145000	0	Ejecución financiera	15000	15000	15000	15000	60000	41.38%	41.38%
SUBSIDIO PARA TERAPIAS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD FUNDABIEN, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.	Persona	Meta física	12	0	12	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	12000	0	12000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
Construcción muro de contención más adoquinado frente a salón comunal y puesto de salud aldea San José Granados, San Antonio Sacatepéquez, San Marcos.	Metro cuadrado	Meta física	49	0	49	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	225000	0	225000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
ELABORACION DISEÑO DE PROYECTO RECONSTRUION DRENAJE SANITARIO Y PLUVIAL ALDEA SANTA RITA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	Documento	Meta física	1	0	1	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	70000	0	70000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ

Fecha y Hora: 10/06/2020 13:07

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Reprogramaciones	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Metas física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
								Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
<b>Eje Katun:</b>	Riqueza para Todos y Todas													
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Empleo e inversión													
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	Para 2030, elaborar y poner en práctica políticas encaminadas a promover un turismo sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la cultura y los productos locales													
Señalización turística en beneficio de visitantes nacionales e internacionales (INGUAT)	Persona	Meta física	150	0	150	0	Ejecución física				2	2	1.33%	1.33%
		Meta financiera	476056	0	476056	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
SUBSIDIO DOTACION DE MATERIALES Y CONCENTRADO PARA FORTALECER LA PRODUCCION DE HUEVOS EN FAMILIAS EMPRENDEDORAS EN TRES COMUNIDADES DE LA PARTE ALTA DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	Persona	Meta física	80	0	80	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	89920	0	89920	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
SUBSIDIO DOTACION DE SEMILLAS Y PILONES DE HORTALIZAS PARA ESTABLECIMIENTO DE HUERTOS FAMILIARES CON GRUPOS DE MUJERES DE SEIS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	Familia	Meta física	60	0	60	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	67615	0	67615	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
SUBSIDIO DOTACION DE MAQUINAS DE COSER CON PEDAL DE DIFERENTE PUNTADA, PARA TALLER MUNICIPAL DE CORTE CONFECCION, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPPQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.	Familia	Meta física	50	0	50	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	60000	0	60000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
SUBSIDIO PARA CULTIVO DE HONGOS OSTRA DIRIGIDO A FAMILIAS PRIORIZADAS OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	Familia	Meta física	20	0	20	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	7500	0	7500	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
SUBSIDIO DOTACION DE INSUMOS PARA FORTALECER L	Familia	Meta física	55	0	55	0	Ejecución física					0	0%	0%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ

Fecha y Hora: 10/06/2020 13:07

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Reprogramaciones	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Metas física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
								Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
SUBSIDIO DOTACION DE INSUMOS PARA FORTALECER LA PRODUCCION DE TOMATE EN 18 COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SA	Familia	Meta financiera	79585	0	79585	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
SUBSIDIO DOTACION DE MATERIALES Y CONCENTRADO PARA FORTALECER LA PRODUCCION DE HUEVOS EN FAMILIAS EMPRENDEDORAS DE ALDEA SANTA ROSA DE LIMA Y LA ASUNCION POTRERILLOS, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SAC., SAN MARCOS.	Familia	Meta física	60	0	60	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	67440	0	67440	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
SUBSIDIO PARA DOTACION DE SEMILLAS Y PILONES DE HORTALIZAS PARA HUERTOS ESCOLARES PEDAGOGICOS DE ESCUELA DEL MUNICIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.	Persona	Meta física	25	0	25	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	14270	0	14270	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
SUBSIDIO DOTACION DE INSUMOS PARA FORTALECER LA PRODUCCION DE PAPA EN AGRICULTORES DE TRES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.	Persona	Meta física	58	0	58	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	89726	0	89726	0	Ejecución financiera					0	0%	0%

F: \_\_\_\_\_  
Alcalde